

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	9月		10月				11月			12月			1月	備考	
				23	30	7	14	21	28	4	11	下	上	中	下			前
放射性廃棄物処理・処分	汚染水処理に伴う二次廃棄物の処理・処分	1. 水処理二次廃棄物の性状把握のための分析計画立案	(実績) ○【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ等の性状調査 ・滞留水試料の分析 (JAEAにて) ・除染装置から発生するスラッジのサンプリング方法検討	検討・設計	【研究開発】スラッジのサンプリング方法検討													
			(予定) ○【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ等の性状調査 ・滞留水試料の分析 (JAEAにて) ・除染装置から発生するスラッジのサンプリング方法検討 ・今年度分析試料のJAEAへの輸送 (ガレキ等と同時期)	現場作業	【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場: JAEA東海) 【研究開発】今年度分析試料のJAEAへの輸送													
		2. 水処理二次廃棄物の長期保管等のための検討	(実績) ○【研究開発】長期保管方策の検討 ・長期保管のための各種特性試験	検討・設計	【研究開発】東電・JAEAによる検討													
			(予定) ○【研究開発】長期保管方策の検討 ・長期保管のための各種特性試験	現場作業														
		1. 放射性廃棄物管理 ・ガレキ等の管理 (保管量確認、線量率測定)	(実績) ・一時保管エリアの保管量確認/線量率測定および集計 ・一時保管施設へのガレキ等の受入れ ・固体廃棄物貯蔵庫の復旧 (転倒ドラム缶の復旧) ・固体廃棄物貯蔵庫第7/8棟地下階へのガレキ等受入れ ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討	検討・設計	一時保管エリアの保管量、線量率集計 ガレキ等の将来的な保管方法の検討													
			(予定) ・一時保管エリアの保管量確認/線量率測定および集計 ・一時保管施設へのガレキ等の受入れ ・固体廃棄物貯蔵庫の復旧 (転倒ドラム缶の復旧) ・固体廃棄物貯蔵庫第7/8棟地下階へのガレキ等受入れ ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・仮設保管設備へのドラム缶移動	現場作業	一時保管エリアの保管量確認、線量率測定 一時保管施設へのガレキ等の受入れ 固体廃棄物貯蔵庫の復旧 (転倒ドラム缶の復旧) 仮設保管設備へのドラム缶移動 固体廃棄物貯蔵庫第7/8棟地下階へのガレキ等受入れ													
	2. ガレキ・伐採木・土壌等の性状調査のための検討		(実績) ○【研究開発】ガレキ等の性状調査等 ・文献調査に基づく検討 ・ガレキ等のサンプリング・分析方法検討 ・ガレキ等のサンプリング計画	検討・設計	【研究開発】東電・JAEAによる検討 【研究開発】ガレキ等のサンプリング・分析方法検討													
			(予定) ○【研究開発】ガレキ等の性状調査等 ・文献調査に基づく検討 ・ガレキ等のサンプリング・分析方法検討 ・ガレキ等試料のJAEAへの輸送	現場作業	【研究開発】ガレキ等のサンプリング ガレキ等のサンプリング計画 【研究開発】ガレキ等試料のJAEAへの輸送													
			3. 雑固体廃棄物の減容の検討	(実績) ・雑固体廃棄物焼却設備の設計	検討・設計	雑固体廃棄物焼却設備の設計												
				(予定) ・雑固体廃棄物焼却設備の設計 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる事前調査等 (伐採・敷地造成等)	現場作業	調整結果反映 雑固体廃棄物焼却設備にかかる事前調査等 (伐採・敷地造成等)												