

### 【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 9月24日（月）～10月21日（日） 主な作業実績
  - ・ 使用済燃料貯蔵プール水位観測【遠隔操作】
  - ・ 作業ヤード整備

□先月



□今月



- 10月22日（月）～11月26日（日） 主な作業予定
  - ・ 構台設置【遠隔操作】
  - ・ 使用済燃料貯蔵プール水位観測【遠隔操作】
  - ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】
  - ・ 作業ヤード整備
- 備考  
R/B：原子炉建屋

以 上