


# 覆土式一時保管施設の進捗状況

東京電力株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2012年12月25日

## 1 槽目

- ・ 9/5瓦礫搬入開始、11/17瓦礫搬入完了
- ・ 10/26保護シート・緩衝材等設置開始、  
12/5設置完了
- ・ 12/5遮水シート・遮へい用覆土設置開始



覆土式一時保管施設概略図【断面図】

## 2 槽目

- ・ 12/17瓦礫搬入開始

..... 1 槽目の状況 .....



(11/19撮影)

瓦礫搬入完了



(11/26撮影)

保護土設置中



(12/13撮影)

遮水シート設置中