

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

■ 12月3日（月）～12月24日（月） 主な作業実績

- ・ 作業ヤード整備
 - ・ 構台地組（地組ヤード）
 - ・ SFP水位観測【遠隔操作】
 - ・ 水没鉄骨瓦礫撤去モックアップ【遠隔操作】
 - ・ SFP水浄化装置設置【遠隔操作】
 - ・ SFPライナ養生【遠隔操作】
 - ・ 水没鉄骨瓦礫撤去【遠隔操作】
- } ※1

□先月



□今月



■ 12月25日（火）～1月20日（日） 主な作業予定

- ・ 作業ヤード整備
- ・ 構台地組（地組ヤード）
- ・ SFP水位観測【遠隔操作】
- ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】

■ 備考

R/B：原子炉建屋

SFP：使用済燃料貯蔵プール

以 上