

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	3月		4月				5月			6月			7月	備 考
				24	31		7	14	21	28		5	12	下	上	中	
信頼性向上	移送	滞留水移送設備の信頼性向上 (実 績) ・設計・調達 (サイトバンカー・プロセス主建屋間移送ライン) (予 定) ・設計・調達 (サイトバンカー・プロセス主建屋間移送ライン) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (サイトバンカー・プロセス主建屋間)	検討・設計 設計・調達 (サイトバンカー・プロセス主建屋間移送ライン) 現場作業 設計進捗に伴う工程見直し サイトバンカー・プロセス主建屋間移送ラインのポリエチレン管化工事 工程調整中													・サイトバンカー・プロセス主建屋間についてはH25年度上期までに実施予定	
	処理	水処理設備の信頼性向上 (実 績) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク、蒸発濃縮装置間) (予 定) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク、蒸発濃縮装置間)	検討・設計 逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク及び蒸発濃縮装置間移送ラインのポリエチレン管化工事 現場作業 逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク及び蒸発濃縮装置間移送ラインのポリエチレン管化工事 工程調整中												・逆浸透膜装置及び蒸発濃縮装置の建屋テント内を除き、H24年度下期までに実施完了。なお、蒸発濃縮装置、逆浸透膜装置 (RO-1) 廻りについては使用頻度が低いため、優先順位を付けH25年度上期に実施する ・逆浸透膜装置及び蒸発濃縮装置の建屋テント内はH25年度上期までに実施予定		
	貯蔵	貯蔵設備の信頼性向上 (実 績) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置) (予 定) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)	検討・設計 タンク補修方法等の検討 現場作業 漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)													土堰堤設置は、タンクエリア毎にタンク設置後に実施予定	
	循環注水ループの縮小化	循環注水ループの縮小化 (実 績) ・処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事 (予 定) ・処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事	検討・設計 処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事 現場作業 処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事 工程調整中													平成25年6月完了予定	
滞留水処理	多核種除去設備	(実 績) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A系統) ・上屋工事 (壁膜張り、建具取付け) (予 定) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A系統) ・上屋工事 (建具取付、付帯設備工事)	検討・設計 多核種除去設備の本格運転に向けた検討														
			現場作業 高性能容器 (HC) 落下防止対策等 HOT試験 鉄骨搬入・組立、上屋屋根・壁鉄骨建て方、上屋膜張り・建具他付帯設備取付														
	サブドレン復旧地下水バイパス	(実 績) ・浄化試験結果評価、サブドレン復旧計画検討 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備設置、試運転) ・1～4号サブドレン 既設ビット濁水処理 (予 定) ・サブドレン復旧 設計・調達 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備設置、試運転) ・1～4号サブドレン 既設ビット濁水処理	検討・設計 浄化試験結果評価、サブドレン復旧計画検討／サブドレン復旧 設計・ 地下水解析・段階的稼働方法検討等														
			現場作業 地下水バイパス 揚水井設置、揚水・移送設備設置 ▽A系統設置完了 A系統試運転・水質確認 関係者のご理解を得た後、稼働 ▽B系統設置完了 B系統試運転・水質確認 ▽C系統設置完了 C系統試運転・水質確認 1～4号サブドレン 既設ビット濁水処理 (浄化前処理) 詳細工程を表記 工程調整中 工程調整中														
処理水受タンク増設	(実 績) ・追加設置検討 ・G3・H8エアータンク設置 ・G4・G5エアータンク設置 ・Cエアータンク設置 (新規計画) ・G6エアータンク設置 (新規計画) ・敷地南側エリア (Jエリア) 伐採工事 (予 定) ・追加設置検討 ・G3・H8エアータンク設置 ・G4・G5エアータンク設置 ・Cエアータンク設置 (新規計画) ・G6エアータンク設置 (新規計画) ・敷地南側エリア (Jエリア) 伐採工事、造成・排水路設置工事	検討・設計 タンク追加設置検討													G3・H8エアータンク増設 (86,000t)		
		現場作業 G3・H8エアータンク設置工事 (86,000t)▽3,000t▽5,000t▽7,000t▽5,000t▽3,000t▽4,000t▽26,000t▽14,000t G4・G5エアータンク増設 (40,000t)▽7,000t▽5,000t Cエアータンク増設 (13,000t)▽1,000t▽6,000t▽5,000t G6エアータンク増設 (19,000t)▽6,000t▽6,000t▽7,000t 敷地南側エリア (Jエリア) 伐採工事、造成・排水路設置工事 地下貯水槽使用不可に伴う計画、工程見直し 新規記載															