

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	3月		4月				5月				6月		7月	備 考		
				24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下	期		後	
カバール	燃料取り出し用カバールの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の 瓦礫の撤去 燃料取り出し用カバールの 設置工事	3号機	検討・設計	(3号燃料取り出し用カバール) 詳細設計、関係箇所調整															
			現場作業	(3号瓦礫撤去) 準備工事：①Rw／B上部瓦礫撤去（'11/11/16～）、作業ヤード整備 等														工程調整中	
				建屋瓦礫撤去： ④R／B上部瓦礫撤去（'12/5/28～）														工程調整中	
使用済燃料フル対策	燃料取り出し用カバールの 設計・製作 プール内瓦礫の撤去、 燃料調査等	2号機	現場作業	(実 績) — (予 定) —															
			検討・設計	クレーン／燃料取扱機の設計検討															
燃料取扱設備	燃料取り出し用カバールの 設計・製作 プール内瓦礫の撤去、 燃料調査等	3号機	検討・設計	(実 績) ・クレーン／燃料取扱機の設計検討 (予 定) ・クレーン／燃料取扱機の設計検討（継続）															
			現場作業															・2013年度第2四半期の設計・製作完了を目標	
燃料取扱設備	燃料取り出し用カバールの 設計・製作 プール内瓦礫の撤去、 燃料調査等	4号機	検討・設計	クレーン／燃料取扱機の設計検討															
			現場作業	燃料取扱機ヤード地組（12/12～3/30）														新燃料（未照射燃料）調査時 採取部材のJAEAへの輸送	工程調整中
				天井クレーンヤード地組（4/2～）															

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	3月		4月			5月			6月		7月		備 考			
				24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下		部	備	
構内用輸送容器	構内用輸送容器の設計・製作	3号機	(実 績) ・構内用輸送容器の設計検討 (予 定) ・構内用輸送容器の設計検討 (継続)	検討・設計	構内用輸送容器の設計検討														・2014年度第3四半期の設計・製作完了を目標
	構内用輸送容器の検討	4号機	(実 績) ・構内用輸送容器の適用検討 (予 定) ・構内用輸送容器の適用検討 (継続)	検討・設計	構内用輸送容器の適用検討 (バックアップ容器の適用検討)														・2013年度中頃の検討完了を目標
キャスク製造	輸送貯蔵兼用キャスク・乾式貯蔵キャスクの製造		(実 績) ・乾式キャスク製造中 (予 定) ・乾式キャスク製造中 (継続)	調達・移送	輸送貯蔵兼用キャスク材料調達・製造・検査 乾式貯蔵キャスク製造・検査														
港湾	物揚場復旧工事		(実 績) ・物揚場復旧工事 (予 定) ・物揚場復旧工事	現場作業	物揚場復旧工事 (1月16日～)														・物揚場復旧工事完了：2013年12月末を目標
共用燃料プール対策	共用プール燃料取り出し 既設乾式貯蔵キャスク点検		(実 績) ・CB／CF着脱作業 (乾式キャスク装填燃料) ・既設乾式貯蔵キャスク点検 (予 定) ・既設乾式貯蔵キャスク点検 ・CB／CF着脱作業 (乾式キャスク装填燃料)	現場作業	既設乾式貯蔵キャスク点検 CB／CF着脱作業 (2月28日～) 工程調整中 最新工程反映														・既設乾式貯蔵キャスク点検について キャスク移動を伴うことから、核物質防護上、詳細工程は非公開
	キャスク仮保管設備	乾式キャスク仮保管設備の設置		(実 績) ・乾式キャスク仮保管設備の設計検討 ・乾式キャスク仮保管設備の設置工事 (準備工事含む) (予 定) ・乾式キャスク仮保管設備の設計検討 (継続) ・乾式キャスク仮保管設備の設置工事 (準備工事含む) (継続)	検討・設計	乾式キャスク仮保管設備の設計検討 工程調整中													
			現場作業	乾式キャスク仮保管設備の設置工事 (6/18～) (準備工事含む) ▽ 運用開始															
研究開発	使用済燃料プールから取り出した燃料集合体の長期健全性評価		(実 績) ・長期健全性評価に係る基礎試験 (予 定) ・長期健全性評価に係る基礎試験 (継続)	検討・設計	長期健全性評価に係る基礎試験														