

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 4月25日（木）～5月29日（水） 主な作業実績
- ・ 作業ヤード整備
 - ・ R／B上部瓦礫撤去【遠隔操作】 ※1

□先月

全景（北面）



全景（北西面）



□今月

全景（北面）



全景（北西面）



- 5月30日（木）～6月26日（水） 主な作業予定
- ・ 作業ヤード整備
 - ・ R／B上部瓦礫撤去【遠隔操作】

■ 備考

- ・ R／B：原子炉建屋

以 上