

滞留水処理 スケジュール

区分	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定		5月		6月				7月				8月		9月	備考	
			25	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	日	月			
信頼性向上	滞留水移送設備の信頼性向上	(実績) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (サイトバンカープロセス主建屋間移送ライン) (予定) ・なし	検討・設計	設計・調達 (サイトバンカープロセス主建屋間移送ライン)															
			現場作業	サイトバンカープロセス主建屋間移送ラインのポリエチレン管化工事															
	処理水処理設備の信頼性向上	(実績) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク,処理水受タンク,蒸発濃縮装置間) (予定) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク,処理水受タンク,蒸発濃縮装置間)	検討・設計																
			現場作業	逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク及び蒸発濃縮装置間移送ラインのポリエチレン管化工事				工程調整中											過去に漏えいが発生した耐圧ホースと構造が異なり、ホースが抜けない構造となっていること等による 蒸発濃縮装置から濃縮水タンク、蒸留水タンクまでの移送ラインはPE管化計画を中止。 逆浸透膜装置及び蒸発濃縮装置の建屋テナ内はH25年度上期までに実施予定
滞留水処理	貯蔵設備の信頼性向上	(実績) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置) (予定) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)	検討・設計																
			現場作業	漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)															土堰堤設置は、タンクエリア毎にタンク設置後に実施予定
滞留水処理	循環注水ループの縮小化	(実績) ・処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事 (予定) ・なし	検討・設計																
			現場作業	処理水バッファタンク周辺～復水貯蔵タンクの移送ラインのポリエチレン管化工事															
滞留水処理	多核種除去設備	(実績) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A・B系統) ・上屋工事 (トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事) (予定) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A・B系統) ・HOT試験準備、HOT試験 (C系統) ・上屋工事 (トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事)	検討・設計	多核種除去設備の本格運転に向けた検討															
			現場作業	A系HOT試験 B系HOT試験準備 B系HOT試験 C系HOT試験準備 C系HOT試験 トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事				工程調整中											C系統ホット試験は準備が整い次第開始 現場進捗に伴う工程見直し
中長期課題	サブドレン復旧 地下水バイパス	(実績) ・サブドレン復旧 設計・調達 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備 水質確認) ・1～4号サブドレン 既設ピット濁水処理 (予定) ・サブドレン復旧 設計・調達 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備 水質確認) ・1～4号サブドレン 既設ピット濁水処理	検討・設計	サブドレン復旧 設計・調達 地下水解析・段階的稼働方法検討等															
			現場作業	地下水バイパス 揚水井設置、揚水・移送設備設置 B系統試運転・水質確認 C系統試運転・水質確認 1～4号サブドレン 既設ピット濁水処理 (浄化前処理)				調整中 (A系統) 関係者のご理解を得た後、稼働 現場進捗に伴う工程見直し 工程調整中											
滞留水処理	処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討 (Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・G3・H8エリアタンク設置 ・G4・G5エリアタンク設置 ・Cエリアタンク設置 ・G6エリアタンク設置 ・敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事 (予定) ・追加設置検討 (Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・G3・H8エリアタンク設置 ・G4・G5エリアタンク設置 ・Cエリアタンク設置 ・敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事	検討・設計	タンク追加設置検討															
			現場作業	G3・H8エリアタンク設置工事 (86,000t) ▽2,000t▽1,000t ▽1,000t ▽3,000t ▽1,000t ▽1,000t ▽1,000t G4・G5エリアタンク増設 (40,000t) ▽1,000t ▽1,000t ▽1,000t Cエリアタンク増設 (13,000t) ▽3,000t ▽2,000t ▽2,000t ▽1,000t 敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事 G6エリアタンク増設 (19,000t)				▽1,000t ▽1,000t ▽1,000t ▽2,000t ▽3,000t ▽1,000t ▽7,000t ▽9,000t ▽10,000t ▽4,000t ▽10,000t ▽8,000t 工程調整中 現場進捗に伴う工程見直し											