

滞留水処理 スケジュール

野 名	り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	6月		7月				8月			9月		10月		備 考		
				23	30		7	14	21	28		4	11	下	上	中		下	終
信 頼 性 向 上	処理	水処理設備の 信頼性向上	(実 績) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク,処理水受タンク,蒸発濃縮装置間) (予 定) ・移送ラインのポリエチレン管化工事 (逆浸透膜装置～濃縮水受タンク,処理水受タンク,蒸発濃縮装置間)	検討・ 設計													・逆浸透膜装置及び蒸発濃縮装置の建屋テント内を除き、H24年度下期までに実施完了。なお、蒸発濃縮装置、逆浸透膜装置(RO-1)廻りについては使用頻度が低いため、優先順位を付けH25年度上期に実施する。 蒸発濃縮装置から濃縮水タンク、蒸留水タンクまでの移送ラインはPE管化計画を中止。 ・逆浸透膜装置及び蒸発濃縮装置の建屋テント内はH25年度上期までに実施予定		
			現場 作業	逆浸透膜装置～濃縮水受タンク、処理水受タンク 及び蒸発濃縮装置間移送ラインのポリエチレン管化工事															
信 頼 性 向 上	貯蔵	貯蔵設備の 信頼性向上	(実 績) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置) (予 定) ・漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)	検討・ 設計													土堰堤設置は、タンクエリア毎にタンク設置後に実施予定		
			現場 作業	漏えい拡大防止対策 (タンク設置エリア土堰堤等設置)															
滞 留 水 処 理	多核種除去設備		(実 績) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A・B系統) ・上屋工事 (トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事) (予 定) ・多核種除去設備の本格運転に向けた検討 ・HOT試験 (A・B系統) ・HOT試験準備・ホット試験 (C系統) ・上屋工事 (トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事)	検討・ 設計	多核種除去設備の本格運転に向けた検討														各系統の 状況を記載 A系統ホット試験は、バッチ処理タンク点検調査のため処理停止中。B系統ホット試験は、バッチ処理タンク点検調査のため8月初旬処理停止予定。対策実施後再開予定。 C系統ホット試験は、バッチ処理タンク漏えいに対する対策実施後、ホット試験開始予定。
				現場 作業	A系HOT試験														
					B系HOT試験														
					トレーラー搬入口設置工事、付帯設備工事														
	サブドレン復旧 地下水バイパス		(実 績) ・サブドレン復旧 設計・調達 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備 水質確認) ・1～4号サブドレン 既設ビット濁水処理 (予 定) ・サブドレン復旧 設計・調達 ・地下水解析、地下水バイパス段階的稼働方法の検討等 ・地下水バイパス工事 (揚水・移送設備 水質確認) ・1～4号サブドレン 既設ビット濁水処理	検討・ 設計	サブドレン復旧 設計・調達 地下水解析・段階的稼働方法検討等														
				現場 作業	地下水バイパス 揚水井設置、揚水・移送設備設置														
					B系統試運転・水質確認														
					C系統試運転・水質確認														
	処理水受タンク増設		(実 績) ・追加設置検討 (Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・G3・H8エリアタンク設置 ・G4・G5エリアタンク設置 ・Cエリアタンク設置 ・敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事 (予 定) ・追加設置検討 (Jエリア造成・排水路検討、タンク配置) ・G3・H8エリアタンク設置 ・G4・G5エリアタンク設置 ・Cエリアタンク設置 ・敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事	検討・ 設計	タンク追加設置検討														G3・H8エリアタンク増設 (86,000t) のうち、35,000t設置済 (～6/23) Cエリアタンク増設 (13,000t) のうち、5,000t設置済 (～6/23)
				現場 作業	G3・H8エリアタンク設置工事 (86,000t) ▽1,000t ▽17,000t ▽1,000t ▽1,000t ▽1,000t ▽6,000t ▽10,000t ▽4,000t														
					G4・G5エリアタンク増設 (40,000t) ▽1,000t ▽3,000t ▽2,000t ▽1,000t ▽3,000t ▽4,000t ▽10,000t ▽7,000t														
					Cエリアタンク増設 (13,000t) ▽3,000t ▽2,000t ▽2,000t ▽1,000t														
					敷地南側エリア (Jエリア) 準備工事														現場進捗に伴う 工程見直し