

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	9月		10月						11月			12月	1月	備 考			
				22	29	6	13	20	27	3	10	下	上	中	下	前		後		
放射線量低減		1. 敷地境界線量低減 ・低減対策の検討 ・敷地境界線量の評価	(実 績) ・増設タンクの概要評価 (予 定) ・増設タンクの詳細評価 (～H25.11予定) ・地形 (高低差) を考慮した評価 (～H25.11予定)	検討・設計	Jエリアタンクの評価を追加															固体廃棄物の低減対策の具体的なスケジュールについては、放射性廃棄物処理・処分に記載
		2. 敷地内除染 ・段階的な除染	(実 績) ・厚生棟・企業棟周辺の除染作業準備 (予 定) ・厚生棟・企業棟周辺の除染作業準備 ・厚生棟・企業棟周辺の除染作業	検討・設計 現場作業	厚生棟・企業棟周辺の除染作業準備															厚生棟・企業棟周辺の除染作業
環境線量低減対策		3. 海洋汚染拡大防止 ・遮水壁の構築 ・繊維状吸着材浄化装置の設置 ・浚渫土の被覆 ・浄化方法の検討	(実 績) 【遮水壁】 鋼管矢板打設 (10/29時点進捗率：62%) 継手処理 (10/29時点進捗率：9%) 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 海水中放射性物質濃度低減のための検討会設置 (4/26：第1回、5/27：第2回、7/1：第3回、7/23：第4回、8/16：第5回開催) 3号機シルトフェンス内側繊維状吸着材浄化装置設置 (H25.6.17) 【4m盤地下水対策】 1号機北側調査孔No.0-1追加ボーリング (H25.10～) 1,2号機間調査孔No.1追加ボーリング (H25.6.17～) 2,3号機間調査孔No.2追加ボーリング (H25.7.11～) 3,4号機間調査孔No.3追加ボーリング (H25.7.13～) 1,2号機間護岸背後地盤改良 (H25.7.8～H25.8.9) 1,2号機間護岸山側地盤改良 (H25.8.13～) 2,3号機間護岸背後、山側地盤改良 (H25.8.29～) 3,4号機間護岸背後、山側地盤改良 (H25.8.23～) 港湾内海水モニタリング強化 (H25.6.21～) 地下水流動、海水濃度変動のシミュレーション (H25.7～) (予 定) 【遮水壁】 鋼管矢板打設 (～H26.3予定) 継手処理 (～H26.5予定) 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 検討会における告示濃度未滿に低減しない要因の検討 繊維状吸着材の吸着量評価 (～H25.10予定) 【4m盤地下水対策】 1号機北側調査孔No.0-1追加ボーリング (～H25.11中旬予定) 1,2号機間調査孔No.1追加ボーリング (～H25.12月上旬予定) 2,3号機間調査孔No.2追加ボーリング (～H25.12下旬予定) 3,4号機間調査孔No.3追加ボーリング (～H25.11中旬予定) 1,2号機間護岸山側地盤改良 (H25.8.13～H25.12末予定) 2,3号機間護岸背後、山側地盤改良 (H25.8.29～H25.12月上旬予定) 3,4号機間護岸背後、山側地盤改良 (H25.8.23～H25.12末予定) 港湾内海水モニタリング 地下水流動、海水濃度変動のシミュレーション (1,2号機間地下水～H25.10予定、港湾内海水～H25.11予定、1～4号機間地下水～H25.12予定)	検討・設計 																