

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	11月		12月				1月			2月	3月	備考		
				24	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中		下	前
カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の 瓦礫の撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・機器ハッチ周りの建屋躯体調査	検討・設計	基本検討										【主要工程】 ・原子炉建屋調査：2013年12月初旬 ・原子炉建屋カバー解体：2013年度末頃～ ・燃料取り出し用架構方式の決定：2014年度上半期 ※○番号は、別紙配置図と対応		
			(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備	現場作業	①現地調査等(7/25～)	機器ハッチ周りの建屋躯体調査											
		2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討											【主要工程】 ・原子炉建屋調査：2013年度末頃 ・燃料取り出し用架構方式の決定：2014年度上半期	
			(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討														
		3号機	(実績) ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事 ・オペレーティングフロア除染・遮へい工事 ・建屋躯体状況調査	検討・設計	(3号燃料取り出し用カバー) 詳細設計、関係箇所調整											【主要工事工程】 ○除染・遮へい： ・オペレーティングフロア大型がれき撤去完了：10/11 ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事：7/9～12/24 ・オペレーティングフロア除染・遮へい工事：10/15～ ○燃料取り出し用カバー構築：2013年度末頃～ ○燃料取り出し開始：2015年度上半期 ※○番号は、別紙配置図と対応	
			(予定) ・作業ヤード整備 ・オペレーティングフロア除染・遮へい工事 ・建屋躯体状況調査	現場作業	(3号瓦礫撤去) ③オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事(7/9～12/24)、作業ヤード整備 等 ④オペレーティングフロア除染・遮へい工事(10/15～)												
		4号機	(実績) ・原子炉建屋上部・周辺整備工事 ・建屋健全性確認点検	現場作業	(4号燃料取り出し用カバー) ⑤原子炉建屋上部・周辺整備工事											※○番号は、別紙配置図と対応	
			(予定) ・原子炉建屋上部・周辺整備工事		(4号原子炉建屋の健全性確認のための点検) 健全性確認点検(7回目)												
		燃料 取 扱 設 備	クレーン/燃料取扱機の 設計・製作 プール内瓦礫の撤去、 燃料調査等	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・原子炉建屋カバーの排気設備撤去等	検討・設計	基本検討									【主要工程】 ・燃料取り出し用架構方式の決定：2014年度上半期	
					(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・原子炉建屋カバーの排気設備撤去等	現場作業	現地調査等(7/25～)	使用済燃料プール周りの状況調査									
				2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討										【主要工程】 ・燃料取り出し用架構方式の決定：2014年度上半期
					(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討												
3号機	(実績) ・クレーン/燃料取扱機の設計検討 ・SFP内大型がれき撤去作業			検討・設計	クレーン/燃料取扱機の設計検討										・2014年度上半期の設計・製作完了を目標 ・2014年度第1四半期のがれき撤去完了を目標		
	(予定) ・クレーン/燃料取扱機の設計検討 ・SFP内大型がれき撤去作業			現場作業	(SFP内大型がれき撤去作業) 落下防止対策 鉄筋・デッキプレートの撤去												
4号機	(実績) ・使用済燃料プール内瓦礫撤去 ・燃料取り出し			検討											・2014年末頃の燃料取り出し完了を目標 【燃料取り出し実績(12/24時点)】 移送済燃料 132体/1533体 (内訳) 使用済燃料 110体/1331体 未照射燃料 22体/202体		
	(予定) ・使用済燃料プール内瓦礫撤去 ・燃料取り出し ・変形燃料調査			現場作業	燃料ラック上小片瓦礫撤去	変形燃料調査											

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月間の動きと今後一ヶ月間の予定	11月							12月							1月			2月	3月	備考		
				24	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中	下	前	後								
構内用輸送容器	構内用輸送容器の設計・製作	3号機	(実績) ・構内用輸送容器の設計検討 (予定) ・構内用輸送容器の設計検討	検討・設計	構内用輸送容器の設計検討																				・2014年度第3四半期の設計・製作完了を目標
	構内用輸送容器の検討	4号機	(実績) ・構内用輸送容器の適用検討 (予定) ・構内用輸送容器の適用検討	検討・設計	構内用輸送容器の適用検討							(バックアップ容器の適用検討)													・2013年度末頃の検討完了を目標
キャスク製造	輸送貯蔵兼用キャスク・乾式貯蔵キャスクの製造		(実績) ・乾式キャスク製造中 ・輸送貯蔵兼用キャスク搬入 (予定) ・乾式キャスク製造中 ・輸送貯蔵兼用キャスク搬入	調達・移送	輸送貯蔵兼用キャスク材料調達・製造・検査 乾式貯蔵キャスク製造・検査																				
港湾	物揚場復旧工事		(実績) ・物揚場復旧工事 (予定) ・物揚場復旧工事	現場作業	物揚場復旧工事(1月16日～)																				・物揚場復旧工事完了:2014年7月末を目標
共用プール	共用プール燃料取り出し既設乾式貯蔵キャスク点検		(実績) ・損傷燃料用ラック設計・製作 ・乾式キャスク仕立て作業 (予定) ・損傷燃料用ラック設計・製作 ・乾式キャスク仕立て作業	検討・設計	損傷燃料用ラック設計・製作																				共用プール内の使用済燃料を乾式キャスクに装填するための準備作業を開始(6/26)
				現場作業	乾式キャスク仕立て作業							4号機燃料受け入れ													
仮キャスク保管設備	乾式キャスク仮保管設備の設置		(実績) ・乾式キャスク仮保管設備の設置工事 (予定) ・乾式キャスク仮保管設備の設置工事	検討・設計																					【規制庁関連】 ・使用前検査乾式キャスク、支持架台、コンクリートモジュール、クレーン、エリア放射線モニタ、基礎地盤 (実績) H25.10.14~16, 22, 23, H25.11.1.6~8, 25~29, H25.12.16~20 (予定) H26.1.14~H26.2.28
				現場作業	乾式キャスク仮保管設備の設置工事																				
研究開発	使用済燃料プールから取り出した燃料集合体の長期健全性評価		(実績) ・長期健全性評価に係る基礎試験 ・燃料集合体の長期健全性評価技術開発 ・燃料集合体移送による水質への影響評価技術開発 (予定) ・長期健全性評価に係る基礎試験 ・燃料集合体の長期健全性評価技術開発 ・燃料集合体移送による水質への影響評価技術開発	検討・設計	【研究開発】 燃料集合体の長期健全性評価技術開発																				
				検討・設計	【研究開発】 燃料集合体移送による水質への影響評価技術開発																				
				現場作業	長期健全性評価に係る基礎試験																				
	使用済燃料プールから取り出した損傷燃料等の処理方法の検討		(実績) ・損傷燃料等の処理に関する事例調査 (予定) ・損傷燃料等の処理に関する事例調査	検討・設計	【研究開発】 損傷燃料等の処理に関する事例調査																				