

凍土遮水壁 4週間工程表 (平成26年6月15日～7月12日)

施工ブロック (削孔完了本数/全削孔本数)	2014年6月														2014年7月																										
	先週							今週							来週						再来週																				
	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日													
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     凡例                      準備工: <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 5px; background-color: black; vertical-align: middle;"></span>                      削孔工: <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 5px; background-color: blue; vertical-align: middle;"></span> </div>																																									
1BLK(3/75本:2セット)		擁壁コア抜き、凍結削孔							凍結管削孔、擁壁コア抜き、試掘								凍結管削孔、試掘							凍結管削孔、トレンチ設置																	
2BLK		試掘							試掘、支障物撤去								床付、ベースPC設置							床付、ベースPC設置																	
3BLK(1/206本:1セット)		凍結管削孔、ガレキ撤去							凍結管削孔、架台設置準備								凍結管削孔、架台設置準備							凍結管削孔、架台設置準備																	
4BLK(12/28本:1セット)		凍結管削孔							凍結管削孔								凍結管削孔							凍結管削孔																	
5BLK(0/226本:2セット)		フェーシング、架台設置、H鋼打設、プラント設置							フェーシング、架台設置、凍結管削孔								凍結管削孔、架台設置							凍結管削孔、架台設置																	
6BLK		支障物撤去、試掘、プラント設置ほか							支障物撤去、試掘、プラント設置ほか								試掘、架台設置ほか							試掘、架台設置ほか																	
7BLK		試掘、探査ボーリング、支障物撤去ほか							試掘、探査ボーリングほか								試掘、架台設置ほか							凍結管削孔、試掘、架台設置ほか																	
8BLK(26/104本:4セット)		凍結管削孔							凍結管削孔								凍結管削孔							凍結管削孔																	
9BLK		試掘																						トレンチ設置																	
10BLK									試掘								試掘							試掘																	
11BLK									試掘																																
12BLK									試掘																																
13BLK(準備中)																																									

凍土遮水壁 凍結管用ケーシングの削孔実績

