

# 1～4号機用汚染水貯蔵タンクエリア別タンク対策実施状況(H26.7.14現在)

訂正版

※空欄は設置計画検討中

	エリア	鋼材による堰嵩上げ		堰高さの適正化			外周堰・浸透防止			雨樋	堰カバー	堰内ピットポンプ
		堰設置	被覆	名称 工法	内堰	被覆	名称	外周堰	被覆			
既 設 タ ン ク エ リ ア	B北	完了	完了	<B> コンクリ	完了	完了	<B>	完了	完了	完了	完了 内堰拡張部除く	
	B南	完了	完了							完了	完了 内堰拡張部除く	
	C東	完了	完了	<C> コンクリ	完了	完了	<C>	完了	完了	完了		
	C西	完了	完了							完了		
	E	完了	完了	<E> 鋼材	完了	完了	<E>	完了	完了	完了		
	H1東	完了	完了	<H1> 鋼材	完了	完了	<H1>	完了	完了	完了	9月下旬 完了予定	
	H2北	完了	完了	<H2> 鋼材	完了	完了	<H2>	完了	完了	完了		
	H2南	完了	完了							完了	8月中旬 完了予定	
	H3	完了	完了	<H3> 鋼材	完了	完了	<H3>	完了	完了	完了	7月末 完了予定	
	H4北	完了	完了	<H4A> 鋼材	完了	完了	<H4>	完了	完了	完了	8月下旬 完了予定	完了
	H4東	完了	完了							完了	7月末 完了予定	完了
	H4	完了	完了							<H4B> 鋼材	完了	完了
	H5	完了	完了	<H5> 鋼材	完了	完了	<H5>	完了	完了	完了		
	H6	完了	完了	<H6> 鋼材	完了	完了	<H6>	完了	完了	完了	9月中旬 完了予定	
	H8北	完了	完了	<H8> 鋼材	完了	完了	<H8>	完了	完了	完了		完了
	H8南	完了	完了							完了		完了
	H9西	完了	完了	<H9> 鋼材	完了	完了	<H9>	完了	完了	完了		完了
	H9東	完了	完了							完了		完了
	G3東	完了	完了	<G3A> コンクリ	完了	完了	<G3-G5>	完了	完了	完了		
	G3西	完了	完了	<G3B> コンクリ	完了	完了				完了		完了 *1
G3北	完了	完了	<G4> コンクリ	完了	完了	完了						
G4南	—	完了				完了					完了	
G4北	—	完了				完了					完了	
G5	—	完了	<G5> コンクリ	完了	完了	完了					7月末 完了予定	完了
G6南	完了	完了	<G6> コンクリ	完了	完了	<G6>				完了	完了	完了
G6北	完了	完了					完了		完了			

\*1: G3東エリアに記載しておりましたが、正しくはG3西エリアでした。お詫びして訂正いたします。(平成26年8月7日)

# 1～4号機用汚染水貯蔵タンクエリア別タンク対策実施状況(H26.7.14現在)

訂正版

※空欄は設置計画検討中

	エリア	仮堰設置	堰高さの適正化			外周堰・浸透防止			雨樋	堰カバー	堰内ピットポンプ
		堰高25cm	名称 工法	内堰	被覆	名称	外周堰	被覆			
増設・リプレースタンクエリア	D										
	G7	完了	<G7> コンクリ	完了	7月下旬 完了予定	<G7>	7月末 完了予定	8月上旬 完了予定	完了		完了 *2
	J1(東)	完了	<J1東> コンクリ	完了 追加分は除く	9月中旬 完了予定	<J1東>	9月中旬 完了予定	9月中旬 完了予定	8月中旬 完了予定		
	J1(中)	完了	<J1中> コンクリ	7月下旬 完了予定	8月上旬 完了予定	<J1中>	9月上旬 完了予定	9月中旬 完了予定	7月中旬 完了予定		
	J1(西)	完了	<J1西> コンクリ	8月末 完了予定	9月中旬 完了予定	<J1西>	9月中旬 完了予定	9月下旬 完了予定	8月中旬 完了予定		
	J2										
	J3										
	J4										
	J5										

\*2: J1(東)エリアに記載しておりましたが、正しくはG7エリアでした。お詫びして訂正いたします。(平成26年8月7日)