

凍土遮水壁 4週間工程表 (平成26年7月20日～8月16日)

施工ブロック (削孔完了本数/全削孔本数)	2014年7月												2014年8月																
	先週						今週						来週						再来週										
	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 凡例 準備工: 削孔工: 建込工: </div>																													
1BLK(凍結:30/75本) 2セット (测温:2/15本) (建込:0/75本)																													
2BLK(凍結:0/18本) 1セット (测温:0/4本) (建込:0/18本)																													
3BLK(凍結:7/196本) (测温:1/38本) (建込:0/196本)																													
4BLK(凍結:13/28本) 1セット (测温:3/6本) (建込:0/28本)																													
5BLK(凍結:38/221本) 5セット (测温:0/44本) (建込:0/221本)																													
6BLK(凍結:0/237本) (测温:0/45本) (建込:0/237本)																													
7BLK(凍結:14/125本) 3セット (测温:0/27本) (建込:0/125本)																													
8BLK(凍結:92/104本) 3セット (测温:17/21本) (建込:0/104本)																													
9BLK																													
10BLK																													
11BLK																													
12BLK																													
13BLK(準備中)																													

凍土遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績

