

環境線量低減対策 スケジュール

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	9月		10月					11月					12月		備 考							
				21	28	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下	前	後							
環境線量低減対策	海洋汚染拡大防止 ・遮水壁の構築 ・繊維状吸着材浄化装置の設置 ・港湾内の被覆 ・浄化方法の検討	(実績) 【遮水壁】鋼管矢板打設 (10/28時点進捗率: [1工区] 98%、2工区 100%) 継手処理 (10/28時点進捗率: 1工区 92%、2工区 99%) 埋立 (10/28時点進捗率: [第1工区] 93%、2工区 100%) 1号機取水口前シルトフェンス撤去(H26.1.31) 【海水浄化】港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 3号機シルトフェンス内側繊維状吸着材浄化装置設置 (H26.6.17)、繊維状吸着材の吸着量評価 【海水モニタ設置】 海水モニタ試運用 (H26.9～H26.11予定) (予定) 【遮水壁】 鋼管矢板打設 (～完了時期調整中) 継手処理 (～完了時期調整中) 埋立 (～完了時期調整中) 【海水浄化】港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 【4m盤地下水対策】 港湾内海水モニタリング 港湾内海水の流動・移行シミュレーション (H25.9～H26.11予定) 【海底土被覆】 海底土被覆 (H26.4～H27.3予定 10/28時点進捗率:28%) 【海水モニタ設置】 海水モニタ試運用 (H26.9～H26.11予定)	検討・設計	【海水浄化】港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 (モニタリング強化、沈殿等による浄化方法)																					
				第1工区は工程調整中。 第2工区の継手処理の完了予定は、工事進捗状況を反映 H26.11に変更。																					
					【遮水壁】鋼管矢板打設 10/28時点進捗率 第1工区(港内: 98% (～完了時期調整中)) 第2工区: 100% (打設完了)																				
					【遮水壁】継手処理 10/28時点進捗率 第1工区: 92% (～完了時期調整中) 第2工区: 99% (～H26.11完了予定)																				
					【遮水壁】埋立 10/28時点進捗率 第1工区: 93% (～完了時期調整中) 第2工区: 100% (埋立完了)																				
					港湾内海水モニタリング																				
					海底土被覆 被覆工エリア①																				
					10/11物揚場前被覆完了																				
					スラリープラント改造・試験施工																				
					海水モニタ設置【港湾中】 (準備工、電線管路設置、ケーブル敷設、海上設備設置、系統試験)																				
					海水モニタ試運用 (約3ヶ月)																				
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	(実績) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・敷地内におけるダスト濃度測定 (毎週) ・降下物測定 (月1回) ・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング (毎日～月1回) ・20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点) ・茨城県沖における海水採取 (毎月) ・宮城県沖における海水採取 (隔週) (予定) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・敷地内におけるダスト濃度測定 (毎週) ・降下物測定 (月1回) ・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング (毎日～月1回) ・20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点) ・茨城県沖における海水採取 (毎月) ・宮城県沖における海水採取 (隔週)	検討・設計																				1,2,3,4u放出量評価		
					3u,1uR/B																				
					4uR/B測定																				
					2uR/B, ※1uR/B測定 (建屋カバー屋根パネル取外)																				
					1,2,3,4u放出量評価																				
					敷地内ダスト測定																				
					降下物測定 (1F,2F)																				
					海水・海底土測定 (発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)																				
					20km圏内 魚介類モニタリング																				
					1uR/B測定 (建屋カバー屋根パネル取外し後) は、作業工程に応じてサンプリングを実施予定																				