

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 11月27日（木）～12月24日（水）主な作業実績

- ・ガレキ調査
- ・温度分布調査（ウエル上）
- ・ダストサンプリング（ウエル上）
- ・屋根パネル戻し（北3・南3）

□ 今月



作業進捗



屋根パネル戻し（南3）（12月4日実施）

### ■ 12月25日（木）～1月28日（水）主な作業予定

- ・資機材整備

### ■ 備考

以上