

滞留水処理 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		2月					3月					4月					5月		6月		備考	
			22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28				
信頼性向上	貯蔵設備の信頼性向上	(実績) ・雨水抑制対策 (タンク堰カバー設置) (予定) ・雨水抑制対策 (タンク堰カバー設置)	現場作業	堰カバー設置 (対象: G4北)																					
				堰カバー設置 (対象: G5)																					
				堰カバー設置 (対象: G6南)																					
				堰カバー設置 (対象: G3, J1)																					
	浄化設備等	【多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	A系処理運転																					
				B系処理運転																					
中長期課題	【高性能多核種除去設備】 (実績) ・検証試験装置通水試験 ・処理運転 (予定) ・検証試験装置通水試験 ・処理運転	現場作業	検証試験装置 通水試験																						
			処理運転																						
	【増設多核種除去設備】 (実績) ・外装、建築設備 (電灯・自火報等)、構内整備 ・処理運転 (A・B・C系統) (予定) ・構内整備 ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	(建築工事) 建築設備、構内整備工事																						
			A系処理運転																						
			B系処理運転																						
	【モバイル型Sr除去装置】 (実績・予定) ・モバイル型Sr除去装置 A系列 運転 ・モバイル型Sr除去装置 B系列 設置工事 ・第二モバイル型Sr除去装置 設置工事	現場作業	モバイル型Sr除去装置 (A)																						
モバイル型Sr除去装置 (B)																									
【RO濃縮水処理設備】 (実績) ・RO濃縮水処理設備 設置 (予定) ・RO濃縮水処理設備 設置・運転	現場作業	処理運転																							
		設置工事																							
サブドレン復旧	(実績) ・1~4号サブドレン他移送設備 設置工事 (予定) ・1~4号サブドレン他移送設備 設置工事	現場作業	1~4号サブドレン他移送設備 設置工事																						
			検査受検																						
陸側遮水壁	(実績) ・陸側遮水壁 概念設計 (平面位置・深度等) ・現地調査・測量 ・準備工事 (ガレキ等支障物撤去、地質・水位・水質調査、試掘・配管基礎設置) (予定) ・陸側遮水壁 詳細設計 (水位管理計画・施工計画等) ・準備工事 (ガレキ等支障物撤去、水位・水質調査、試掘・配管基礎設置) ・本体工事 (凍結管設置、冷凍機設置)	現場作業	詳細設計 (水位管理計画・施工計画等)																						
			ガレキ等支障物撤去																						
建屋内滞留水移送設備追設工事	(実績) ・現地調査 (配管ルート及び干渉物調査)、干渉物撤去、穿孔作業、 (予定) ・干渉物撤去、穿孔作業、ポンプ他機器・配管据付、制御盤取付、制御ケーブル入線/端末処理 水位計取付、ケーブル敷設	現場作業	穿孔作業、機器・配管据付、制御盤取付 制御ケーブル入線、水位計取付																						
			穿孔作業																						

比較的汚染度が高いエリアより順次設置する。
【設置完了エリア】モバイルRO膜装置タンク、H4東、H3、H2南、H4北、H9、H9西、G6北、G4南、H8北、H8南、H6

・A系統：処理運転中
・B系統：処理運転中
・C系統：処理運転中
CFF差圧上昇時、適宜洗浄を実施。吸着塔差圧上昇時、適宜逆洗を実施。

処理運転中

・A系統：処理運転中
・B系統：処理運転中
・C系統：処理運転中
CFF差圧上昇時、適宜洗浄を実施。吸着塔差圧上昇時、適宜逆洗を実施。
本格運転に向けた実施計画変更申請済 (H26.12.25)

平成26年9月30日付 使用承認 (原規規発第149301号)
A系列 12/22 G4南 A群→B群切替
02/02 G4南 B群→C群切替
02/28 G4南 C群→G6南C群切替
B系列 02/20 H5北 A群(2基)→A/B群(6基)切替
第二モバイル
02/20 装置-2-4運転開始 02/27 装置-3運転開始
03/02 装置-1運転開始

平成26年12月22日 実施計画認可 (原規規発第1412221号)

平成26年9月3日付 一部使用承認 (原規規発第1409033号)
平成26年10月17日付 一部使用承認 (原規規発第1410172号)
平成26年10月24日付 一部使用承認 (原規規発第1410245号)

準備が整った箇所から凍結管設置工事を開始予定。
プライン配管・機器類設置 (H26.9/15~)

工程調整 山側先行凍結開始

使用前検査確認内容について調整中

