

会場建設費の執行状況（速報）

資料 4

(単位：億円)

契約済									今後の予定		総合計
執 行 項 目	主な内容	23年9月末	23年11月末	24年2月末	24年3月末	4月15日	4月末	5月15日	小計	主な内容	
大工区		840	841	920	1,010	1,010	1,014	1,014	270		1,284
PW北東工区	・大屋根（リング） ・パビリオンB、C ・管理施設、ゲート施設等の整備 静けさの森工区	229	229	270	299	299	299	299		・会場の植栽、舗装、 照明等設備、サイン等設置 ・各施設の安全対策設備 他	
PW南東工区		228	229	229	253	253	253	253			
PW西工区		259	259	264	300	300	300	300			
GW工区		104	104	137	138	138	142	142			
		20	20	20	20	20	20	20			
主要施設		212	230	259	270	271	271	271	24		295
大催事場	・各施設整備	78	78	91	91	91	91	91		・各施設の安全対策設備 他	
小催事場		43	43	47	47	47	47	47			
迎賓館		38	38	38	38	38	38	38			
テーマ館		49	49	49	49	49	49	49			
若手建築家施設	・サテライトスタジオ、休憩所等(19棟)	4	22	34	45	46	46	46		・トイレ(1棟)	
土木工区	・園路基盤整備 ・雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	99	99	105	105	107	107	107	25	・管路等撤去工事 他	132
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	・電気・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備	201	203	204	226	226	226	226	52	・各設備工事工程に伴う変更対応 他	278
交通施設	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備	60	83	88	94	131	132	136	38	・会場外交通施設、施設関係設備、周辺整備 他	174
環境評価、委託関係	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務	52	52	52	52	57	58	58	▲ 1	・現契約案件の継続追加業務 他	57
合 計		1,464	1,508	1,628	1,757	1,802	1,808	1,812	408		2,220

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

※一部、内訳端数調整有

予備費130億円