

会場建設費の執行状況（速報）

（単位：億円）

契約済														今後の予定		総合計	
執行項目	主な内容	23年9月末	23年11月末	24年2月末	24年3月末	4月15日	4月末	5月15日	5月末	進捗率※	6月15日	6月末	進捗率※	7月15日	小計		主な内容
大工区		840	841	920	1,010	1,010	1,014	1,014	1,036	64%	1,059	1,061	69%	1,062	227	・会場の植栽、舗装、照明等設備、サイン等設置 ・会場附属施設整備 ・施設等維持補修 ・リユース対応 他	1,289
PW北東工区	・大屋根（リッジ） ・バビリアンB、C ・管理施設、ゲート施設等の整備 ・跡地の森工区等（附属設備含む） ・会場附属施設整備事業（各工区整備以外）	229	229	270	299	299	299	299	317	56%	317	319	63%	319			
PW南東工区		228	229	229	253	253	253	253	253	72%	253	253	77%	253			
PW西工区		259	259	264	300	300	300	300	300	68%	311	311	73%	311			
GW工区		104	104	137	138	138	142	142	142	57%	142	142	62%	142			
会場附属施設整備事業		20	20	20	20	20	20	20	24	-	36	36	-	36			
														1			
主要施設		212	230	259	270	271	271	271	271	271	271	273	273	273	18	・各施設の安全対策設備等 ・中島館付周工事・解体等 ・施設工事監理等 他	291
大催事場	・各施設整備	78	78	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91			
小催事場		43	43	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47			
観覧館		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
テーマ館		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49			
若手建築家施設	・サテライトスタジオ、休憩所等(19棟)	4	22	34	45	46	46	46	46	46	46	48	48	48			
土木工区	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	99	99	105	105	107	107	107	107	107	108	108	108	108	26	・管路等撤去工事 他	134
インフラ設備 （電気・熱供給、通信、管備設備 等）	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・管備設備	201	203	204	226	226	226	226	226	226	227	227	227	227	36	・施設の安全対策設備 ・各設備工事工程に伴う変更対応 他	263
交通施設	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備	60	83	88	94	131	132	136	140	140	140	140	140	140	39	・会場外交通施設、施設関係設備、周辺整備 他	179
環境評価、委託関係	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、マネジメント業務	52	52	52	52	57	58	58	58	58	58	58	58	58	6	・現契約案件の継続追加業務 他 （プロジェクトマネジメント、マネジメント等）	64
合 計		1,464	1,508	1,628	1,757	1,802	1,808	1,812	1,838	1,863	1,867	1,868	1,868	352		2,220	

※進捗率は、「工事費用（出来高）／総工事費用」で算出。

*「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

+一部、内訳数調整あり

予備費130億円