

福島第一原子力発電所3号機 600tonクローラクレーン1号機の不具合について

2016年4月28日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1

不具合状況

TEPCO

■ 発生状況

平成28年4月5日（火）

- 8:30 600tC/C1号機 始業前点検開始
- 9:30 始業前点検終了 エンジンスイッチON
- 9:50 スカイジャスター（吊り治具）をトラックから荷下ろし
- 10:15 巻上げ操作をしなくても巻き上がっていることを確認 現地にて状況確認
- 11:00 クレーン作業中止

■ 原因（推定）


- 巻上げウインチおよびモーターの不具合

■ 今後の予定

- 4/15より実施している1号機年次点検時に巻上げウインチおよびモーターを交換（5/10～12交換予定 交換した後、メーカーにてモーターの内部調査を実施）
- A工区遮へい体設置工事は2号機にて実施（4/12より開始し、4/22完了）


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

600tC/C クレーン配置図



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社