

福島第一原子力発電所 1号機 原子炉建屋カバー解体工事の着手について

平成27年4月30日
東京電力株式会社



無断複写・転載禁止 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 1号機 原子炉建屋カバー解体工事の着手について

< 参 考 資 料 >
2015年4月30日
東京電力株式会社

- 建屋カバー解体工事については、本年3月16日より準備工事を実施しておりますが、5月15日より屋根パネル貫通による飛散防止剤散布を開始する予定としておりますのでお知らせいたします。
- 建屋カバー解体工事にあたっては、飛散抑制対策を着実に実施するとともに、安全第一に作業を進めてまいります。
- 作業内容や放射性物質の監視状況については、『作業日報』を当社ホームページに日々掲載するとともに、報道機関へお知らせしてまいります。また、モニタリングポストやダストモニタで警報が発生した場合には、速やかにお知らせしてまいります。

	2014年度				2015年度														
	3月				4月				5月					6月	7月	8月	9月	下期	
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	5W						
建屋カバー解体工事			準備工事 (3/16開始)																
			①屋根貫通飛散防止剤散布 (5/15開始予定)																
			②屋根パネル解体・オベフロ調査																
			③支障鉄骨撤去																
																		④散水設備の設置 小ガレキ吸引等	

・飛散防止剤散布
(屋根貫通散布)



・屋根パネル1枚目
取り外し
・風速計の設置
・オベフロ調査



・屋根パネル1枚目
取り外し部分から
飛散防止剤散布




・屋根パネル残り5枚の
順次取り外し
・オベフロ調査
・飛散防止剤散布



・オベフロ調査
・飛散防止剤散布



・支障鉄骨撤去
(散水設備設置のため)
・飛散防止剤散布



・散水設備の設置
・小ガレキの吸引
・飛散防止剤散布



※他工事との工程調整、現場進捗、飛散抑制対策の強化等により工程が変更になる場合がございます。

