

新事務本館建設の工程延伸ならびに建物運用開始時期について

2016.06.30

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

新事務本館建設の工程延伸ならびに運用開始時期

1



新事務本館外観

新事務本館の建設は、2015年6月1日に建物本体工事を着手し2016年8月末の竣工を予定していた。しかし、「重機総点検」及び「天候不順」（雨・積雪の排水処理等に想定以上の時間を要した）により工程が延伸。そのため、施工の工夫及び作業員増員等により工程短縮を計画したが、工程延伸が避けられない見込みとなった。よって、今回、工程を1ヶ月延伸し、運用開始を2016年10月上旬とする。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO