

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 動		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月	11月					12月					1月	2月	備 考					
					27	3	10	17	24	1	8	15	下	上	中	下	前		後				
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	建屋滞留水処理	【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 (実績) ・穿孔・地下陥干渉物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置	現場作業		【1、2号機】滞留水移送装置設置											2019年6月13日 実施計画変更申請						
					【3、4号機】滞留水移送装置設置												2019年6月13日 実施計画変更申請						
			【1～4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業		【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中																	
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（A・B系統） （B系統応急復旧による運転11/5～12月上旬） ・処理停止（C系統） (予定) ・循環ポンプ不具合のため処理停止 （B系統7/2～11月上旬、 12月上旬～1月中旬） ・定期点検のため処理停止 （A系統 1月中旬～3月、 B系統 12月上旬～1月中旬 C系統 11/8～12/13）	現場作業		A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)											定期点検のため処理停止	定例点検のため処理停止	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止				
					B系 循環ポンプ不具合のため処理停止					B系 処理運転(応急復旧により運転)					B系 循環ポンプ不具合対応および定期点検のため処理停止								
					C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)					定期点検のため処理停止												2019.10.15～10.22：多核種除去設備（C）移送ポンプ配管からの漏えいにより処理停止	
			【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業		処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）													処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止				
			【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（A・B系統） (予定) ・定期点検のため停止 （A系統 12/2～12月下旬 B系統 11/19～12/12 C系統 10/15～11/20）	現場作業		A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)					定期点検のため処理停止					定期点検のため処理停止					※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 （運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領（原規規発第1710127号）		
					B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）					C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）					定期点検のため処理停止								
					定期点検のため処理停止																		
		【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業		処理運転													サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～）					
		【5/6号機サブドレンの復旧】 (実績) サブドレン設備復旧方針検討 (予定) サブドレン設備復旧方針検討	検討・設計		サブドレン設備復旧方法検討					検討・設計工程追加													
		【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業		処理運転														2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H3O、7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領（原規規発第1901286号） 2019年7月12日運用開始				
陸側遮水壁	(実績・予定) ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業		維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～、海側の一部 2017/11/13～、海側全域・山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）													2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）						
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業		モニタリング																			

2/2