

環境線量低減対策 スケジュール

分野名		括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月以降	備 考
				15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	 2021年3月末現在 ■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア	(実 績) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒9月～(免震棟・ALPS周辺) ・構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] ⇒9月15日(第2四半期分) ○線量低減対策 ・建屋エリア(3号機海側等) (建物除去・路盤舗装 等) (予 定) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒9月～10月(免震棟・ALPS周辺) ・構内全域の走行サーベイ[1回/3ヶ月] ⇒11月(第3四半期分)	検討・設計																									
			現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ)																							(継続実施)		
				構内全域の走行サーベイ																									5月、8月、11月、2月実施予定 ■中庭対策のため、8月から9月に変更
放射線量低減	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備		(実 績) 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【港湾復旧改造工事】南防波堤改造工事 【深浅測量】 深浅測量2021年度 (予 定) 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング(雨期)) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】	検討・設計	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング																					(継続実施)			
			現場作業	地下水モニタリング																							(継続実施)		
				■排水路対策 排水路モニタリング																								(継続実施)	
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価		(実 績) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定(月1回) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回) ・20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点) ・茨城県沖における海水採取(毎月) ・宮城県沖における海水採取(毎月) (予 定) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定(月1回) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～月1回) ・20km圏内 魚介類モニタリング(月1回 11点) ・茨城県沖における海水採取(毎月) ・宮城県沖における海水採取(毎月)	検討・設計	1,2,3,4u放出量評価																					(継続運用)			
			現場作業	原子炉建屋上部ダスト濃度測定 2uR/B 1uR/B																								(継続実施)	
				降下物測定																								(継続実施)	
					海水・海底土測定(発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)																					(継続実施)			
					20km圏内 魚介類モニタリング																						(継続実施)		