分野名	活り	作業内容	これまでに1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												備考		
			10月			11月			12月			1月	2月	3月		4月	5月以降
			15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中		下	上
●1号機大型カバールの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027~2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024~2026年度) ●1~6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバール	燃料取り出し用カバールの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のカバールの撤去 燃料取り出し用カバールの設置工事	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型カバール、ガレキ撤去の検討・設計 現地調査等 作業ヤード整備・外壁調査 大型カバール仮設構台等設置 R/B壁面アンカー等設置 本体鉄骨(下部架構)設置 【構外】大型カバール換気設備他準備工事 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型カバール、ガレキ撤去の検討・設計 現地調査等 作業ヤード整備・外壁調査 大型カバール仮設構台等設置 R/B壁面アンカー等設置 【構外】大型カバール換気設備他準備工事 	検討・設計	大型カバール、ガレキ撤去の検討・設計 (2026年度完了予定)												【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22~20/11/24 (大型カバール設置後に再開予定) ・Xプレス撤去：'18/9/19~'18/12/20 ・機器ハッチ養生：'19/1/11~'19/3/6 ・屋根鉄骨分解：'19/2/5~'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18~'20/9/18 ・ウェルフラグ調査：'19/7/17~'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4~6、9/20、27 ・ウェルフラグ上のH鋼撤去：'19/8/28 ・FHM下部支障物撤去：'20/3/3~'20/3/14 ・SFPゲートカバール設置：'20/3/16~'20/3/18 ・SFP養生設置(準備作業含む)：'20/3/20~'20/6/18 ・FHM支保設置(準備作業含む)：'20/9/15~'20/10/23 ・天井クレーン支保設置(準備作業含む)：'20/10/28~'20/11/24 ○大型カバール設置 ・残置カバール解体(準備作業含む)：'20/11/25~'21/6/19 ・大型カバール仮設構台等設置：'21/8/28~
				現場作業	①現地調査等('13/7/25~) ②作業ヤード整備、構外ヤード地盤、外壁調査等 ③-1大型カバール仮設構台等設置 ③-2R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置 ③-3本体鉄骨建方等 【構外】大型カバール換気設備他準備工事 (2023年度完了予定)												○大型カバール設置 ・残置カバール解体(準備作業含む)：'20/11/25~'21/6/19 ・大型カバール仮設構台等設置：'21/8/28~ ・外壁調査：'21/10/20 ・大型カバール換気設備他準備工事：'21/10/19~ ・大型カバールアンカー及びベースプレート設置：'22/4/13~ ・本体鉄骨(下部架構)設置：'23/6/19~ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可('19/3/1) ・大型カバール 実施計画変更認可('23/3/23) ・大型カバール換気設備他 実施計画変更認可('22/10/27) ※○番号は、別紙配置図と対応
				検討・設計	燃料取り出し用構台の検討・設計 (2024年度完了予定)												【主要工程】 ○ヤード・構台作業関連 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31 ・ヤード整備工事：'15/3/11~'16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28~'17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3~'17/5/16 ・屋根保護層撤去(遠隔重機作業)：'18/1/22~'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16~'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28~'18/3/17 ・西側構台設備点検：'19/2/13~'19/3/26 ・地盤改良工事：'21/10/28~'22/4/19 ・構台基礎工事：'22/6/16~'22/11/29 ・構台鉄骨建方：'23/1/23~ ○オペロ作業関連 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25~'21/3/10 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23~'20/12/11 ・SFP内調査：'20/4/27~'20/6/30 (調査：'20/6/10~'20/6/11) ・【構外】原子炉建屋オペロ除染作業検証：'21/3/15~'21/7/21 ・原子炉建屋オペロ除染(その1)：'21/6/22~'22/1/31 ・原子炉建屋オペロ遮蔽体設置(その1)：'21/9/21~'22/5/27 ・燃料交換機移動：'22/5/30~'22/6/30 ・燃料取扱機操作室撤去：'22/7/1~'22/11/29 ・燃料取扱機操作室撤去片付：~'23/1/31 ・オペロ南側既設設備撤去：'22/12/1上旬~'23/3/30 ・原子炉建屋オペロ除染(その2)：'23/4/3~'23/11/2 ・原子炉建屋オペロ遮蔽(その2)：'23/11/2~
				現場作業	【構外】燃料取り出し用構台設置(鉄骨地組) ④前室設置工事(構台床コンクリート打設) ④前室設置工事(構台前室鉄骨) ⑤原子炉建屋オペロ除染(その2) (片付け作業含む) ⑤原子炉建屋オペロ遮蔽(その2) 準備作業含む (2024年度完了予定)												【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可('17/12/21) ・燃料取り出し用構台・付帯設備 実施計画変更認可('22/4/22) ・燃料取扱設備 実施計画変更認可('22/12/23) ※○番号は、別紙配置図と対応
				検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (2026年度完了予定)												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画の検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19
				現場作業	燃料取り出し設備の検討・設計・製作 (2024年度完了予定)												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31
				現場作業	6号機使用済燃料の搬出 (2025年度完了予定)												【主要工程】 ・6号機使用済燃料搬出(6号機→共用プール)：'22/8/30~
				現場作業	燃料受け入れ (2025年度完了予定)												【主要工程】 ・6号機使用済燃料受け入れ(6号機→共用プール)：'22/9/19~
				調達	乾式キャスク製作・検査 継続制作中												【主要工程】 ・実施計画変更認可済('20/9/29) 【規制庁関連】 ・実施計画変更申請[基数変更及び収納燃料追加]('23/3/15)
				現場作業	乾式キャスク搬出作業 追加 乾式キャスク仮保管設備エリア増設準備工事 (2027年度完了予定)												【主要工程】 ・乾式キャスク搬出作業開始('22/5/11~) ・乾式キャスク搬出作業[6号機用22基中15基完了('23/11/29)] ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設('22/6~'23/4/21) ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設準備工事('23/10/18~) 【規制庁関連】 ・実施計画変更申請[設備増設]('23/7/6)
検討・設計	乾式保管設備(共用プール用) 検討 継続検討中																
現場作業	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2025年度完了予定)												【主要工程】 ○3号機 使用済燃料プール内調査：'21/7/15~'21/10/6 ○3号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7~ ○3号機 使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7~				
現場作業	⑥-1プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去 (2024年度完了予定)																
現場作業	⑥-2高線量機器取り出し (2025年度完了予定)																
検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2024年度完了予定)																

使用済燃料プール対策