

区分	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定																								備考	
		12月				2025年 1月					2月					3月			4月			5月			6月		
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) ・【1, 2, 3号】循環注水冷却(溜留水の再利用)																									原子炉・格納容器内の前場熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)																									
原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 ・連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続)																									
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/1/14,16 ・希ガスモニタ停止 B系:2025/1/21 ・水素モニタ停止 A系:2025/1/14 ・水素モニタ停止 B系:2025/1/21 ・【1号】PCVガス管理システム水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2025/1/22 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:1/24 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・水素モニタ停止 A系:2025/1/9 ・水素モニタ停止 B系:2025/1/10 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/1/22 ・希ガスモニタ停止 B系:2025/1/16 ・【3号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/1/22 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2025/2/18 ・水素モニタ停止 B系:2025/3/4 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2/20 ・【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/2/5 ・希ガスモニタ停止 B系:2025/2/6 ・水素モニタ停止 A系:2025/2/5,17,18 ・水素モニタ停止 B系:2025/2/6,3/3,4 ・【2号】PCVガス管理システム伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/2/18 ・希ガスモニタ停止 B系:2025/2/19 ・【3号】PCVガス管理システム伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系:2025/2/20 ・希ガスモニタ停止 B系:2025/3/4																									
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続) (予 定) ・【1号】FPCポンプ(B)本格点検 ・SFP一次系停止:2024/12/3 ~ 2/25 (1号FPC系計装品点検含む) ・【2号】SFP循環冷却設備1次系ポンプ取替 ・SFP一次系停止:2025/2/7 ~ 2/19																									
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備(継続)																									
海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)		(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)																									