

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			6月					7月					8月					9月					10月					備考		
			24	1	8	15	22	29	5	12	19	下			上	中	下	前	後														
被ばく・放射線管理	線量限度管理の確実な実施	(実績) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定高線量作業従事者	検討・設計																														
		(予定) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定高線量作業従事者		現場作業	△厚生労働省報告(6/29) 線量集計・線量限度管理作業(①、②)												△厚生労働省報告(7/31) 線量集計・線量限度管理作業(①、②)												厚生労働省報告				
		→																															
	防護装備の軽減化検討	(実績) ・全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(データ採取等)、関係箇所との調整	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討																													
		(予定) ・一般作業服着用エリアの拡大(企業センター厚生棟)に係る運用準備、関係箇所への周知:6月末以降運用予定 ・一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(データ採取等)、関係箇所との調整		現場作業	全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟)の運用実施																												
		全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施 保護衣の変更(一般作業服着用)に係る運用実施(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)																															
	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 7/19安全推進連絡会開催:災害事例等の再発防止対策の周知等 7/23臨時安全推進連絡会総決起大会開催 :放射線管理ルールの徹底、安全管理の徹底 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	検討・設計																														
		(予定) ・7/26安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)		現場作業	通気性の良いカバーオールの配備																												
		熱中症予防対策の実施 情報共有、安全施策の検討・評価																															
	長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付 ・JVにて作業者証発行時の健診結果確認の運用変更(電離健診に加え特定業務従事者健診受診日も確認)	検討・設計	厚生労働省等との調整																													
		(予定) ・社外機関(厚生労働省等)との調整		現場作業	健康相談受付																												
継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置 ・1F救急医療室とJV診療所の9月末までの医師確保完了	検討・設計	10月以降の各医療拠点の体制検討																														
	(予定) ・平成24年10月以降の各医療拠点の体制検討 ・1Fの救急医療室とJV診療所の恒常的な医師の確保に向けた調整		現場作業	男性看護師を配置																													

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月					8月				9月			10月	備考		
			24	1	8	15	22	29	5	12	19	下			上	中	下	前	後			
要員管理、労働環境改善 労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(8月の予定)と地元雇用率(6月実績)について調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)																		
		(予定) ・作業員の確保状況(9月の予定)と地元雇用率(7月実績)について調査・集計	現場作業																			
	労働環境・生活環境に関する企業との意見交換	(実績) ・労働環境・生活環境に関する実態把握 ・実態把握に基づく解決策の検討 ・労働環境改善に関するアンケート集計(6/5~7/19)	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施 △ アンケート結果現場揭示(7/27) 労働環境改善に関するアンケート集計																		
		(予定) ・労働環境・生活環境に関する実態把握(継続的に実施) ・実態把握に基づく解決策の検討・実施(継続的に実施)	現場作業	協力企業との意見交換会(6/29) 協力企業との意見交換会(7/27) 協力企業との意見交換会																		
	警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	(実績) ・1F車輛スクリーニング・除染場の建設を完了 ・1F車輛スクリーニング・除染場の試験運用開始。(4月24日~)	検討・設計	警戒区域解除後、Jヴィレッジの諸機能を段階的に福島第一に移転することについて、諸検討を実施 入退域管理施設の基本設計等																		
		(予定) ・1F車輛スクリーニング・除染場の本格運用開始(時期未定=警戒区域解除以降) ・入退域管理施設の着工(8月初旬)	現場作業	1F車輛用スクリーニング・除染場の試験運用(実施中) ※警戒区域解除以降、本格運用に移行(時期未定) 入退域管理施設の建設工事																		
	線量低減・非管理区域化エリアの拡大について	(実績) ・免震重要棟の線量低減・非管理区域化エリアの拡大について方針検討(5/7~6/29) ・協力企業活動拠点の線量低減・非管理区域化エリアの拡大について方針検討(5/7~6/29) ・協力企業へニーズ調査実施	検討・設計	免震重要棟の線量低減・非管理区域化エリアの拡大に関する方針検討 方針と線量低減対象(免震重要棟1階・2階の一部)決定 免震重要棟1階・2階の一部の線量低減に関する詳細検討 方針と線量低減対象(免震重要棟前休憩所・事務本館休憩所)決定 免震重要棟前休憩所・事務本館休憩所の線量低減に関する詳細検討																		
		(予定) ・実施時期・工法等の詳細検討	現場作業	協力企業活動拠点の線量低減・非管理区域化エリアの拡大に関する方針検討																		