

労働環境改善スケジュール

分野名	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	1月		2月					3月					4月			備 考	
			22	29	5	12	19	26	5	12	19	下	上	中	下	前	後		
防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始（2016年3月8日～）  (予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ (運用範囲の拡大等)  ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	検討・設計		管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討(1～4号機周辺のG zone拡大に向けた検討)														
防災安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）  (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現地作業		管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化														
労働環境改善	3 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・インフルエンザ予防接種の実施（10/26～1/31 1F構内臨時会場、近隣医療機関）  (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現地作業		健康相談受付														
健康管理	4 繼続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2017年3月までの医師確保完了 (固定医師1名+ローテーション支援医師) ・1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整  (予定) ・1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整	検討・設計		【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き														
			現地作業		インフルエンザ予防接種の実施														



分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	1月		2月					3月					4月		5月		備考
				22	29	5	12	19	26	5	12	19	下	上	中	下	前	後		
労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況（1月実績/3月予定）と地元雇用率（1月実績）についての調査・集計	検討・設計		▼作業員の確保状況調査依頼					▽作業員の確保状況集約					▽作業員の確保状況調査依頼		▽作業員の確保状況集約		▽作業員の確保状況調査依頼
			(予定) ・作業員の確保状況（1月実績/3月予定）と地元雇用率（1月実績）についての調査・集計 ・作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と地元雇用率（2月実績）についての調査・集計 ・作業員の確保状況（3月実績/5月予定）と地元雇用率（3月実績）についての調査・集計			作業員の確保状況（1月実績/3月予定）と地元雇用率（1月実績）についての調査・集計					作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と地元雇用率（2月実績）についての調査・集計					作業員の確保状況（3月実績/5月予定）と地元雇用率（3月実績）についての調査・集計		新規追加		
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 ・雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施					雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備					協力企業との意見交換会		新規追加		協力企業との意見交換会 ▽(4月下旬)	
	7	新事務棟の協力企業棟化	(実績) ・企業棟化改修工事		現場作業	企業棟化改修工事														2017年2月20日 協力企業移転開始