

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月							9月							10月							11月		12月		備考
				27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8	15	22	29	5	12	19	26	上	中	
キャスク製造	構内用輸送容器の製造	(実績) ・構内用輸送容器製造中 (予定) ・構内用輸送容器製造中	調達・移送	構内用輸送容器の製造							(2018年上期頃完成予定)																		・30基目まで使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に設置済み
				31基目							(2017年11月頃完成予定)																		
	32基目							(2017年11月頃完成予定)																					
	33基目							(2017年11月頃完成予定)																					
	34基目							(2018年3月頃完成予定)																					
	35基目							(2018年3月頃完成予定)																					
	36基目							(2018年3月頃完成予定)																					
	37基目							(2018年3月頃完成予定)																					
共用プール	共用プール燃料取り出し ・回収ウラン燃料の取出し	(実績) (予定) ・回収ウラン燃料取出し作業	検討・設計 現場作業	回収ウラン燃料取出しに伴う追加							回収ウラン燃料取出しに伴う追加							回収ウラン燃料取出し作業											・使用済燃料乾式キャスク仮保管設備から移送したキャスク2基から回収ウラン燃料を含む全ての使用済燃料を取出す。
				回収ウラン燃料取出しに伴う追加																									
仮保管設備	乾式キャスク仮保管設備の設置 ・コンクリートモジュール解体	(実績) ・回収ウラン燃料取出し作業 (予定) ・回収ウラン燃料取出し作業	検討・設計 現場作業	回収ウラン燃料取出しに伴う追加							回収ウラン燃料取出し作業							回収ウラン燃料取出し作業											・使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に設置済みのキャスク2基から回収ウラン燃料を取出すため、モジュール2基を解体し共用プールへ移送する。
				回収ウラン燃料取出しに伴う追加																									