

【3号機 燃料取扱設備設置工事】

■ 4月の主な作業

- ・ 燃料取扱機・クレーン試運転
- ・ 燃料取扱機・クレーン関連設備設置
- ・ 資機材整備

■ 作業状況写真



3号機原子炉建屋オペフロ 試運転状況



遠隔操作室 試運転状況

■ 5月の主な作業予定

- ・ 燃料取扱機・クレーン試運転
- ・ 燃料取扱機・クレーン関連設備設置
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以上