

ガレキ・伐採木の管理状況(2014.10.31時点)

保管場所	エリア境界 空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※1</sup>	前回報告比 <sup>※2</sup> (2014.9.30)	変動 <sup>※3</sup> 理由	エリア 占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.03	ガレキ	容器	5,000 m <sup>3</sup>	+100 m <sup>3</sup>	①②	42%
A:敷地北側	0.40	ガレキ	仮設保管設備	2,800 m <sup>3</sup>	+200 m <sup>3</sup>	③	39%
C:敷地北側	0.01未満	ガレキ	屋外集積	44,400 m <sup>3</sup>	+3,700 m <sup>3</sup>	②④⑤	78%
D:敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	2,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	88%
E:敷地北側	0.02	ガレキ	シート養生	4,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	27%
F:敷地北側	0.01	ガレキ	容器	600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	99%
			屋外集積	400 m <sup>3</sup>	+100 m <sup>3</sup>	⑥	5%
J:敷地南側	0.03	ガレキ	屋外集積	4,700 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	98%
L:敷地北側	0.01未満	ガレキ	覆土式一時保管施設	8,000 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
O:敷地南西側	0.03	ガレキ	屋外集積	24,000 m <sup>3</sup>	+3,700 m <sup>3</sup>	②④⑤	87%
Q:敷地西側	0.12	ガレキ	容器	5,700 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	93%
U:敷地南側	0.01未満	ガレキ	屋外集積	700 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
W:敷地西側	0.03	ガレキ	シート養生	20,200 m <sup>3</sup>	+400 m <sup>3</sup>	④	69%
合計(ガレキ)				123,300 m <sup>3</sup>	+8,100 m <sup>3</sup>	—	69%
G:敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,300 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	27%
H:敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	14,200 m <sup>3</sup>	+400 m <sup>3</sup>	④	80%
I:敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	10,500 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	100%
M:敷地西側	0.01未満	伐採木	屋外集積	37,600 m <sup>3</sup>	-400 m <sup>3</sup>	⑦	83%
T:敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	10,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	—	44%
V:敷地南側	0.02	伐採木	屋外集積	0 m <sup>4</sup>	0 m <sup>4</sup>	—	0%
合計(伐採木)				79,600 m <sup>3</sup>	-100 m <sup>3</sup>	—	58%

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※2 100m<sup>3</sup>未満を端数処理しており、微増・微減とは100m<sup>3</sup>未満の増減を示す。

※3 主な変動理由:①3号建屋瓦礫撤去関連工事 ②凍土遮水壁設置関連工事 ③1~4号建屋周辺瓦礫撤去関連工事  
④タンク設置関連工事 ⑤多核種除去設備増設関連工事 ⑥焼却対象物の集約作業 ⑦エリア内の保管物整理 等

水処理二次廃棄物の管理状況(2014.11.25時点)

保管場所	種類	保管量	前回からの増減 (2014.10.28)	保管量/保管容量	
使用済セシウム吸着塔 保管施設	セシウム吸着装置使用済ベッセル	518 本	0 本	50%	
	第二セシウム吸着装置使用済ベッセル	116 本	+2 本		
	多核種除去設備等保管容器	既設	540 基		+107 基
		増設	76 基		
	多核種除去設備処理カラム	3 塔	0 塔		
モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類	31 本	+8 本			
廃スラッジ貯蔵施設	廃スラッジ	597 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	85%	



