

5/6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月		6月				7月			8月		9月	備考		
				24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下		前	後
5/6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持	(実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施												5, 6号機の設備維持に必要な計画点検の実施		
					現場作業	6号機計画点検の実施												
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却	(実績) 6/1原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動完了 使用済燃料の冷却継続 (予定) 使用済燃料の冷却継続													5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。	
					現場作業	使用済燃料プール冷却継続												
			6号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(H25.11.29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続													6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。	
					現場作業	使用済燃料プール冷却継続												
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理	(実績) 滞留水移送・処理 (予定) 滞留水移送・処理													建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理後、構内散水。	
					現場作業	滞留水移送・処理												
			サブドレンの復旧	(実績) サブドレン設備復旧方針検討 (予定) サブドレン設備復旧方針検討													既設サブドレンの揚水井はがれきの除去、浄化およびポンプは復旧済み 移送ラインおよびサンプリングタンク設置済み	
					検討・設計	サブドレン設備復旧方法検討												