

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	12月				1月				2月				3月	4月	備考										
				20	27	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前		後									
要員管理 労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(12月実績/2月の予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況(1月実績/3月の予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計	▼作業員の確保状況調査依頼				▼作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼				▽作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼				作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)の実態把握												
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																								
	7	大型休憩所の食堂の改修	(実績) ・搬入口設置本工事 (予定) ・搬入口設置本工事	搬入口設置本工事																								
	8	大型休憩所へのシャワー設備の設置	(実績) ・シャワー室設備設置本工事 (予定) ・シャワー室設備設置本工事	シャワー設備設置本工事																								
	9	新事務本館の建設	(実績) ・掘削工事 ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事 ・外壁PC工事 ・内装工事 ・設備工事 (予定) ・掘削工事 ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事 ・外壁PC工事 ・内装工事 ・設備工事	掘削工事				基礎工事				鉄骨工事				床PC工事				外壁PC工事				内装工事		設備工事		
	10	道路整備の実施	(実績) ・⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) ・⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装) (予定) ・⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) ・⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)	⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)																⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)								

2016年8月完了目標