



循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		3月		4月				5月				6月		7月	備考	
			27	3	10	17	24	1	8	15	下	上	中	下	前	後			
原子炉格納容器関連	PCVガス管理	(実績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中(継続)	【1, 2, 3号】継続運転中		[Gantt chart showing continuous operation from March 27 to July 1]														
		(実績) ・【共通】循環冷却中(継続)	【1, 2, 3, 4号】循環冷却中		[Gantt chart showing continuous operation from March 27 to July 1]														
		(予定) ・【1~3号】 - SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 設置工事等 2015/11/4~ ・【1号】M/C B系停止に伴うSFP停止(系統全停) 2016/5/13 M/C B系復旧に伴うSFP停止(系統全停) 2016/5/23	【1~3号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 【設置工事等】 配管、電気品等設置		[Gantt chart showing work from March 27 to July 1]														
		設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を開始。 また、既設設備から新設設備への切替工事については実施計画変更認可後実施。	[Gantt chart showing work from March 27 to July 1]														・SFP循環冷却系二次系設備共用化に係る実施計画変更認可申請(2015/7/17) →補正申請(2016/3/9, 2016/4/21)		
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実績) ・【共通】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 設置工事等 2015/11/4~	【1~3号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事 【設置工事等】 配管、電気品等設置		[Gantt chart showing work from March 27 to July 1]														
		設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を開始。 また、既設設備から新設設備への切替工事については実施計画変更認可後実施。	[Gantt chart showing work from March 27 to July 1]														・SFP循環冷却系二次系設備共用化に係る実施計画変更認可申請(2015/7/17) →補正申請(2016/3/9, 2016/4/21)		
使用済燃料プール関連	使用済燃料プールへの注水冷却	(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	【1, 2, 3, 4号】蒸発量に応じて、内部注水を実施		[Gantt chart showing operation from March 27 to July 1]														
			【1, 3, 4号】コンクリートポンプ車等の現場配備		[Gantt chart showing operation from March 27 to July 1]														
使用済燃料プール関連	海水腐食及び塩分除去対策 (使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食		[Gantt chart showing operation from March 27 to July 1]														
			【1, 2, 3, 4号】プール水質管理		[Gantt chart showing operation from March 27 to July 1]														

最新工程反映

【1号】M/C B系停止・復旧に伴うSFP停止(系統全停)