

使用済燃料プール対策 スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策
2017年4月27現在

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	3月		4月					5月			6月			7月	備考	
				26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	原			注
キャスク製造	キャスク	構内用輸送容器の製造	(実績) ・構内用輸送容器製造中 (予定) ・構内用輸送容器製造中	調達・移送	構内用輸送容器の製造 (2017年下期頃完成予定)														
			輸送貯蔵兼用キャスク・乾式貯蔵キャスクの製造	(実績) ・乾式キャスク製造中 (予定) ・乾式キャスク製造中	調達・移送	29基目	(2017年5月中旬頃完成予定)												
				30基目	(2017年6月上旬頃完成予定)														
				31基目	(2017年8月頃完成予定)														
				32基目	(2017年9月頃完成予定)														
				33基目	(2017年11月頃完成予定)														
				34基目	(2017年12月頃完成予定)														
				35基目	(2018年1月頃完成予定)														
				36基目	(2018年2月頃完成予定)														
				37基目	(2018年4月頃完成予定)														
共用プール	共用プール	共用プール燃料取り出し 既設乾式貯蔵キャスク点検	(実績) (予定)	検討・設計															
			現場作業																
仮キャスク 仮保管設備	仮キャスク	乾式キャスク仮保管設備の設置	(実績) (予定)	検討・設計															
			現場作業																

・28基目までは使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に設置済み
・29基目及び30基目2基の福島第一原子力発電所への輸送は6月中旬頃を予定