

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		1月	2月				3月				4月	5月	備考	
			28	4	11	18	25	4	11	18	下	上	中	下	前		後
滞留水移送分野	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【3, 4号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【3, 4号機】インサースビス ・【1, 2号機】ライン敷設 (予定) ・【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【1, 2号機】インサースビス	現場作業	【3, 4号機】ライン敷設、耐圧試験 【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験												2017年11月24日 滞留水浄化設備(ライン追加)設置について実施計画変更認可(原規規発第1711247号) インサースビスの時期については、調整中。	
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A系統) ・機器点検(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・C系統) ・機器点検(A・B・C系統)	現場作業	A系 機器点検・取替 B系 機器点検・取替 C系 機器点検・取替	A系 処理運転 C系 処理運転												
	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサースビス状況に応じて適宜運転または処理停止
	【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(B・C系統) ・機器点検(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統) ・機器点検(A系統)	現場作業	A系 点検 B系 点検 C系 点検	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)													※処理水及びタンクのインサースビス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査(除去性能確認)を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行(運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領(原規規発第1710127号)
	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	現場作業	集水タンク、一時貯水タンクの増設 サブドレンピットの復旧・増強 サブドレン移送配管の2重化	処理運転													サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~) 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領(原規規発第1704125号) 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領(原規規発第1705269号)
	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業	除染装置関連設備撤去 第三セシウム吸着装置設置 溶接検査および使用前検査														2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実実施計画変更認可(原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実実施計画変更認可(原規規発第1709285号)
陸側遮水壁	(実績・予定) ・山側第二段階凍結 ・山側第三段階凍結	現場作業	山側凍結(第二段階①12/3~、第二段階②3/3~、第三段階8/22~ 維持管理運転(北側、南側の一部 5/22~、海側の一部 11/13~													2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所の閉合:原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所1箇所の閉合:原規規発第1708151号)	
	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収	現場作業	モニタリング 汚染土回収														2018年2月5日より作業着手し、完了は2018年9月を予定

