

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月		11月				12月				1月		2月		備考
			21	28	4	11	18	25	2	9	16	下	上	中	下	前	後		
防護装備	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討															
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告	検討・設計	情報共有、安全施策の検討・評価															
			現場作業	熱中症予防対策の実施(4~10月) 新規追加 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 (11/29) ▼															
健康管理	3	長期健康管理の実施 インフルエンザ予防接種の実施(10/24~1/31 1F構内臨時会場、近隣医療機関)	検討・設計	健康相談受付															
			現場作業	【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き 社員・白内障検査(柏崎刈羽) 社員・白内障検査(本社) インフルエンザ予防接種の実施															
医療管理	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の1~3月の勤務医師調整															
			現場作業	1F救急医療室12月までの医師確保完了 新規追加 1F救急医療室の4~6月の勤務医師調整															
要員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ △作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼															
			現場作業	作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計															
労働環境改善	6	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み 作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック															
			現場作業	作業員へのアンケート(第9回) 公表(12月下旬) ▼															

分野 括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月		11月				12月				1月	2月	備考
		21	28	4	11	18	25	2	9	16	下	上	中	下	前	

労働環境改善



※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
 ※2 黄色点線のY zoneは、濃縮塩水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトロールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの装備とする。
 なお、上図以外においてもG zone内で高濃度移し込作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
 ※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe

管理対象区域の運用区分 レイアウト