

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 り		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月		10月				11月				12月			1月	備考
					22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下		
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	建屋滞留水処理	【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 （実績） ・穿孔・地下障害物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置	現場作業			【1、2号機】滞留水移送装置設置												2019年6月13日 実施計画変更申請
							【3、4号機】滞留水移送装置設置												2019年6月13日 実施計画変更申請
			【1～4号機滞留水浄化設備】 （実績） ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業			【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中												
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転（A・C系統） ・処理停止（B系統） ・移送ポンプ配管からの漏えいのため処理停止（C系統） （予定） ・循環ポンプ不具合のため処理停止（B系統7/2～12月） ・定期点検のため処理停止（C系統 11/18～12月）	現場作業			A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
							B系 循環ポンプ不具合のため処理停止												
							C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												2019.10.15～10.22：多核種除去設備（C）移送ポンプ配管からの漏えいにより処理停止
			【高性能多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業			処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転（A・B系統） ・新規吸着材からの発泡事象のため処理停止 A系統（9/3～10/23） （予定） ・定期点検のため停止（C系統 10/15～11月） ・定期点検のため停止（B系統 11月～12月）	現場作業			A系 新規吸着材からの発泡事象のため処理停止												※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 （運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領（原規規発第1710127号）
							B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												
							C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												
		サブドレン浄化設備	【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業			処理運転												サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～）
			【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業			処理運転												2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H30、7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領（原規規発第1901286号） 2019年7月12日運用開始
			（実績・予定） ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業			維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～、海側の一部 2017/11/13～、海側全域・山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）												2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）
		H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業			モニタリング												

2/2