

5/6号設備運用状況

| 分野名 | 括り | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 | 11月 | | | | | | | 12月 | | | | 1月 | | | 2月 | 3月 | 備考 |
|------------|---------------|--|--|---|---|---|----|----|----|---|-----|----|---|---|----|---|--|--|----|----|
| | | | | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 下 | 上 | 中 | 下 | 前 | 後 | | |
| 5/6号設備運用状況 | 1. 設備維持 | DG、冷却設備等の維持 | (実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施 | 現場作業 6号機計画点検の実施(2019/9/30~2020/6/18) | | | | | | | | | | | | | | 5、6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・次回5号機計画点検予定時期: 2020/7/27~2020/12/17 | | |
| | 2. 使用済燃料の冷却 | 5号機使用済燃料の冷却 | (実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続 | 現場作業 使用済燃料の冷却継続 | | | | | | | | | | | | | | 5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。 | | |
| | | 6号機使用済燃料の冷却 | (実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続 | 現場作業 使用済燃料の冷却継続 | | | | | | | | | | | | | | 6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。 | | |
| | 3. 滞留水の処理 | 建屋滞留水移送・処理 | (実績) ・滞留水移送・処理 ・浄化ユニット設置・タンク増設・IBRO装置撤去 (予定) ・滞留水移送・処理 | 現場作業 滞留水移送・処理 浄化ユニット設置・タンク増設・IBRO装置撤去工事 | | | | | | | | | | | | | | 建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理後、構内散水。 浄化ユニット12月共用開始予定 ・2017年5月23日: 実施計画変更認可申請 ・2018年6月21日: 実施計画変更認可 | | |
| 4. 新燃料の搬出 | 6号機の新燃料の除染・搬出 | (実績) ・解体・除染・再組立 (予定) ・解体・除染・再組立 | 現場作業 解体・除染・再組立 再開時期未定 | | | | | | | | | | | | | | 2018年8月下旬から搬出準備作業を開始。 2019年9月下旬より解体・除染作業再開(準備作業含む) 2019年11月25日新燃料除染作業における燃料棒の曲げ事象が発生し、作業中断。曲がり燃料棒の復旧及び再発防止検討の為、解体・除染作業の再開は未定。 ・2018年4月24日: 実施計画変更認可申請 ・2018年10月22日: 実施計画変更認可 | | | |