

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 動		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		2月	3月					4月					5月	6月	備 考	
					23	1	8	15	22	29	1	5	12	19	下	上	中		下
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	建屋滞留水処理	【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 (実績) ・穿孔・地下階干渉物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置	現場作業		【1、2号機】滞留水移送装置設置												2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号）	
						【3、4号機】滞留水移送装置設置													2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号）
			【1～4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業		【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中													
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（B・C系統） ・処理停止（A系統） (予定) ・処理運転（A・B・C系統） ・定例点検のため処理停止 A系統（1/15～3月末） C系統（4/1～4/15） ・共通系（計装品）点検のため処理停止 A・B・C系統（3/25～3/30）	現場作業		定例点検のため処理停止					A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)								処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
						B 処理運転 処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止											共通系（計装品）点検のため処理停止	定例点検のため処理停止	
						C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)													
			【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業		処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
			【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転（A・B・C系統） (予定) ・処理運転（A・B・C系統）	現場作業		A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）												※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検，使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 （運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領（原規規発第1710127号）	
						計装品点検等のため処理停止 B系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）													
						C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）													
			【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業		処理運転												サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～）	
			【5/6号機サブドレンの復旧】 (実績) サブドレン設備復旧方針検討 (予定) サブドレン設備復旧方針検討	検討・設計		サブドレン設備復旧方法検討													
			【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業		処理運転													2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H30、7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領（原規規発第1901286号） 2019年7月12日運用開始
			陸側遮水壁	現場作業	(実績・予定) ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了		維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～、海側の一部 2017/11/13～、海側全域・山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）												2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）
H4エリアNo.5タンクからの漏えい対策	現場作業	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握		モニタリング															

2/2