

5／6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月		6月				7月			8月			9月	備 考
						24	31		7	14	21	28		5	12	19	下	上	
5／6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持	(実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業			6号機計画点検の実施(2019/9/30～2020/7/7)											5、6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・次回5号機計画点検予定時期：2021/1/18～2022/11/26
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業														5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1～3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
			6号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業														6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1～3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理	(実績) ・滞留水移送・処理 (予定) ・滞留水移送・処理	現場作業														建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置・浄化ユニットにて処理後、構内散水。 ・2020年6月15日：浄化ユニット処理水構内散水開始 ・2020年5月11日：浄化ユニットによる構内散水使用前検査終了証受領 浄化ユニットによる構内散水の使用前検査を3月26日実施。 ・2019年5月21日：実施計画変更認可申請 ・2019年12月13日：実施計画変更認可 浄化ユニット供用開始。 ・2017年5月23日：実施計画変更認可申請 ・2018年6月21日：実施計画変更認可 ・2019年12月12日：使用前検査終了
		4. 新燃料の搬出	6号機の新燃料の除染・搬出	(実績) ・解体・除染・再組立 (予定) ・解体・除染・再組立	現場作業														9月下旬より解体・除染作業再開(準備作業含む) 4月27日に曲げ戻した燃料棒(1本)を71本の健全棒が挿入された燃料集合体に挿入、新燃料貯蔵庫に収納。 4月22日～24日に曲がり燃料棒の曲げ戻し作業を実施。 2020年4月8,9に健全燃料棒71本を除染・再組立てしNFVに収納。 2018年8月下旬から搬出準備作業を開始。 2019年9月下旬より解体・除染作業再開(準備作業含む) 2019年11月25日新燃料除染作業における燃料棒の曲げ事象が発生し、作業中断。曲がり燃料棒の復旧及び再発防止検討の為、解体・除染作業の再開は未定。 ・2018年4月24日：実施計画変更認可申請 ・2018年10月22日：実施計画変更認可