

5/6号設備運用状況

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月	12月	備考		
					30	6	13	20	27	4	11	18	下	上	中		下	
5/6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持 (実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業												5号機計画点検 (4月上旬~)	5, 6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・6号機計画点検の実績 (2019/9/30~2020/7/6) ・5号機計画点検予定時期: 2021/4月上旬~2021/12月	
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却 (実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業														5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
		6号機使用済燃料の冷却 (実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業															6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1-3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理 (実績) ・滞留水移送・処理 (予定) ・滞留水移送・処理	現場作業														建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置・浄化ユニットにて処理後、構内散水。 ・2020年8月14日: 浄化ユニット吸着塔配管フランジ漏えい不適合 ・2020年6月15日: 浄化ユニット処理水構内散水開始 ・2020年5月11日: 浄化ユニットによる構内散水使用前検査終了証受領 浄化ユニットによる構内散水の使用前検査を3月26日実施。 ・2019年5月21日: 実施計画変更認可申請 ・2019年12月13日: 実施計画変更認可 浄化ユニット供用開始。 ・2017年5月23日: 実施計画変更認可申請 ・2018年6月21日: 実施計画変更認可 ・2019年12月12日: 使用前検査終了
4. 新燃料の搬出	6号機の新燃料の除染・搬出 (実績) ・解体・除染・再組立 (予定) ・解体・除染・再組立	現場作業														準備作業 (9月23日~)	9月23日より準備作業開始 (解体・除染作業は11月上旬~) 4月27日に曲げ戻した燃料棒 (1本) を71本の健全棒が挿入された燃料集合体に挿入、新燃料貯蔵庫に収納。 4月22日~24日に曲がり燃料棒の曲げ戻し作業を実施。 2020年4月8,9日に健全燃料棒71本を除染・再組立てしNFVに収納。 2018年8月下旬から搬出準備作業を開始。 2019年9月下旬より解体・除染作業再開 (準備作業含む) 2019年11月25日新燃料除染作業における燃料棒の曲げ事象が発生し、作業中断。曲がり燃料棒の復旧及び再発防止検討の為、解体・除染作業の再開は未定。 ・2018年4月24日: 実施計画変更認可申請 ・2018年10月22日: 実施計画変更認可	