

5／6号設備運用状況

分野 名	括 り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		11月		12月					1月			2月	3月	備 考
							29		6	13	20	27		3	10	17	下	
5 ／ 6号設備運用状況	運用管理	1. 設備維持	DG、冷却設備等の維持	(実績) 計画的な点検の実施 (予定) 計画的な点検の実施	現場作業											5号機計画点検 (4月上旬～)	5. 6号機の設備維持に必要な計画点検の実施。 ・6号機計画点検の実績 (2019/9/30～2020/7/6) ・5号機計画点検予定時期: 2021/4月上旬～2021/12月	
		2. 使用済燃料の冷却	5号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業	使用済燃料の冷却継続											5号使用済燃料プールからの取り出しについては、1～3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。	
			6号機使用済燃料の冷却	(実績) 使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動完了) (予定) 使用済燃料の冷却継続	現場作業	使用済燃料の冷却継続											6号使用済燃料プールからの取り出しについては、1～3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。	
		3. 滞留水の処理	建屋滞留水移送・処理	(実績) ・滞留水移送・処理 (予定) ・滞留水移送・処理	現場作業	滞留水移送・処理											建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置・浄化ユニットにて処理後、構内散水。 ・2020年8月14日: 浄化ユニット吸着塔配管フランジ漏えい不適合 ・2020年6月15日: 浄化ユニット処理水構内散水開始 ・2020年5月11日: 浄化ユニットによる構内散水使用前検査終了証受領 浄化ユニットによる構内散水の使用前検査を3月26日実施。 ・2019年5月21日: 実施計画変更認可申請 ・2019年12月13日: 実施計画変更認可 浄化ユニット供用開始。 ・2017年5月23日: 実施計画変更認可申請 ・2018年6月21日: 実施計画変更認可 ・2019年12月12日: 使用前検査終了	
		4. 新燃料の搬出	6号機の新燃料の除染・搬出	(実績) ・解体・除染・再組立 (予定) ・解体・除染・再組立	現場作業	解体除染作業 (～11月27日)		廃棄物減容作業 (～1月末まで)										