

循環注水冷却スケジュール（1/2）

作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		7月			8月			9月			10月			11月			12月			2022/1月			2022/2月以降			備 考
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続） (予 定) ・【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認 ・2号機 2021/10/上旬 ・3号機 2021/11/中旬 ・【2、3号機】原子炉注水量の低減 ・2号機 2021/7/14～9/9 ・3号機 2021/8/16～10/14	現場作業	【1、2、3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）												【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認			原子炉・格納容器内の前後熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施			略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール			2、3号機 原子炉注水量の低減については、試運用期間を記載。 試運用期間のパラメータに異常がなければ、本運用へ移行となる。			
海水ろ過及び塩分除去対策		(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）	現場作業	CST室素注入による注水溶存酸素低減			ヒドラジン注入中																					
室素充填	原子炉格納容器関連	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 ・連続室素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業	【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中			【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入																					
PCVガス管理	原子炉格納容器関連	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2021/8/17 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2021/8/20 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2021/9/6 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2021/9/中旬 ・【1号】PCVガス管理システム スイッチBOX修理 ・排気ファン、希ガスモニタ、水素モニタ停止（系統全停）：2021/9/下旬 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2021/9/15,16 ・水素モニタ停止 B系：2021/9/21,22 ・【2号】PCVガス管理システム ダストサンプルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/9/17 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/9/24 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2021/10/14,15 ・水素モニタ停止 B系：2021/10/18,19 ・【3号】PCVガス管理システム ダストサンプルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系：2021/10/20 ・希ガスモニタ停止 B系：2021/10/21	現場作業	【1、2、3号】継続運転中			【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 実績反映			【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加			【1号】水素モニタB停止			【1号】排気ファン、希ガスモニタ、水素モニタ停止（系統全停） 最新工程反映			【2号】水素モニタA停止 【2号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 追加			【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止						

2/2