

環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	7月			8月				9月			10月			11月			12月			1月			2月以降	備 考
				17	24	31	7	14	21	28	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
放射線量低減	放	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	(実 績) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月) ⇒8月18日(第2四半期分) ○線量低減対策 ・建屋エリア(3号機海側等)(建物除去・路盤舗装等) (予 定) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒10月3日以降実施 ・構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月) ⇒11月(第3四半期分)	検討・設計																							
			 2022年3月末現在 ■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア	現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ(30mメッシュサーベイ)																					10月～3月実施予定	
																											5月、8月、11月、2月実施予定
環境線量低減対策	放	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	(実 績) 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量2021年度 (予 定) 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング(雨期)) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量2022年度	検討・設計																							
				現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング																					(継続実施)	
					地下水モニタリング																					(継続実施)	
評価	評	環境影響評価 ・モニタリング ・構内把握、効果評価	(実 績) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定(月1回) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～1回/月) ・20km圏内 魚介類モニタリング(1回/月11点) ・茨城県沖における海水採取(毎月) ・宮城県沖における海水採取(毎月) (予 定) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定(1回/月) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング(毎日～1回/月) ・20km圏内 魚介類モニタリング(1回/月11点) ・茨城県沖における海水採取(毎月) ・宮城県沖における海水採取(毎月)	検討・設計	1,2,3,4u放出量評価																					(継続運用)	
				現場作業			4u 3u	2u 1u																		(継続実施)	
					降下物測定																					(継続実施)	
					海水・海底土測定(発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)																					(継続実施)	
																										(継続実施)	
					20km圏内 魚介類モニタリング																					(継続実施)	2022年4月 多核種除去設備等処理水放出に係る 海域モニタリング強化開始。