

日 記 欄	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定																															備 考							
		3月							4月							5月							6月				7月				8月				9月				10月以降	
循環注水冷却	原子炉関連	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) ・【1~3号】高炉注設備流量調整弁取替に伴う実注水試験 ・1号 高炉注設備による実注水試験: 2023/3/14~15 (予 定)	【1, 2, 3号】循環注水冷却(汚泥水の再利用) 【1号】実注水試験																															原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施						
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~) (予 定)	CST室素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																																					
原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サプレッションチャンパへの室素封入 ・連続室素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) ・【2号】室素封入設備封入ホース点検 ・室素封入ラインA系停止: 2023/4/12~2023/4/25 (予 定) ・【2号】室素封入設備封入ホース点検 ・室素封入ラインB系停止: 2023/5/10~2023/5/17 ・【1号】室素封入設備封入ホース点検 ・室素封入ラインA系停止: 2023/5/18	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サプレッションチャンパへの室素封入 【2号】室素封入ラインA系停止 突鏡反映																																					
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2023/3/17 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2023/4/6 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系: 2023/4/12 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系: 2023/5/中甸 ・水素モニタ停止 A系: 2023/6/中甸 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系: 2023/5/12	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】水素モニタA停止 突鏡反映 【1号】水素モニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】水素モニタA停止 追加																																					
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・1F-2 FPC F/D配管修理工事 ・一次系全停: 2023/3/22~2023/4/12 ・1F-2 SFP循環冷却設備空転修理工事 ・一次系全停: 2023/3/22~2023/4/12 (予 定)	【1号】循環冷却中 【2号】循環冷却中 【2号】一次系全停 突鏡反映 【2号】循環冷却中																																					
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																																					
	海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防腐 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																																					