

循環注水冷却スケジュール（1/1）

作業内容			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			2025年 1月	備考			
循環注水冷却	原子炉関連	（実 績） ・【共通】循環注水冷却中（継続） （予 定） ・【1号】格納容器水位低下 原子炉注水量の減少による水位低下（3/26～） 完了時期は水位低下の進捗に応じて適宜見直し ・【2号】試験的取り出し作業に伴う炉注水停止（8月～10月）	現場作業	【1、2、3号】循環注水冷却（消費水の再利用）												原子炉・格納容器内の腐蝕熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施												
		【1号】PCV水位低下												【2号】試験的取り出し作業に伴う炉注水停止														
	海水ろ過及び塩分除去対策	（実 績） ・CST室系注入による注水滞留酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～） （予 定）	現場作業	CST室系注入による注水滞留酸素低減 ヒドラジン注入中																								
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	（実 績） ・【1号】サブプレッションチャンバへの室系封入 ・連続室系封入へ移行（2013/9/9～）（継続） ・【3号】室系封入量増加（約19⇒約22m3/h）2024/6/17 ・室系ガス分離装置A/B専用ディーゼル発電機点検 ・A/B専用ディーゼル発電機停止 2024/7/19 （予 定）	機封・設計・現場作業	【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室系封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの室系封入 【3号】室系封入量増加（約22m3/h） A/B専用D/G停止																								
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	（実 績） ・【3号】PCVガス管理設備排気量増加（約22⇒約25m3/h）2024/6/17 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2024/7/5 ・【1号】PCVガス管理システム水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2024/7/12 （予 定） ・【1号】PCVガス管理システム水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2024/8/19 ・【1号】PCVガス管理システム水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2024/9/10 ・【2号】PCVガス管理システム伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2024/9/中旬 ・希ガスモニタ停止 B系：2024/9/中旬 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタB系点検（9/中旬） ・【3号】PCVガス管理システム水素モニタ警報設定値変更 ・水素モニタ停止 A系：2024/7/下旬以降 ・水素モニタ停止 B系：2024/7/下旬以降 ・【3号】PCVガス管理システム伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2024/9/中旬 ・希ガスモニタ停止 B系：2024/9/中旬	現場作業	【1、2、3号】継続運転中 【3号】PCVガス管理設備排気量増加（約25m3/h） 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】水素モニタB停止 【1号】水素モニタA点検 追加 【1号】水素モニタB点検 追加 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【2号】希ガスモニタB停止 追加 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止																								
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール	（実 績） ・【共通】循環冷却中（継続） （予 定）	現場作業	【1号】循環冷却中 【2号】循環冷却中																								
	使用済燃料プールへの注水冷却	（実 績） ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続） （予 定）	現場作業	【1、2号】蒸発量に応じて、内貯注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																								
海水ろ過及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	（実 績） ・【共通】プール水質管理中（継続） （予 定）	機封・設計・現場作業	【1、2、3、4号】ヒドラジン等注入による防食 【1、2、3、4号】プール水質管理																									