

循環注水冷却スケジュール（1/1）

作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月	4月					5月				6月			7月			8月			9月			備 考
原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）												原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施									略語の意味 CS：炉心スプレッド CST：使用済燃料タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）		CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																					
原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入																					
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理計読品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/4/8 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2025/4/10 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：4/24 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：5/15 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2025/6/18 ・水素モニタ停止 B系：2025/5/9 ・【2号】PCVガス管理計読品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/6/下旬 ・水素モニタ停止 A系：2025/6/下旬 ・水素モニタ停止 B系：2025/6/下旬 ・【3号】PCVガス管理計読品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/6/下旬 ・水素モニタ停止 A系：2025/6/下旬 ・水素モニタ停止 B系：2025/6/下旬		現場作業	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】希ガスモニタB停止 追加・実績反映 【1号】水素モニタA停止 実績反映 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加・最新工程反 【1号】水素モニタB停止 【1号】水素モニタA停止 追加 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】水素モニタA停止 【2号】水素モニタB停止 追加 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止																				
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続） ・【1号】2号機スキマサージタンク水位低下の水平展開作業 ・異材継手調査：2025/2/27 ～ 4/17	現場作業		【1号】SFP一次系停止（2/27～4/17） 実績反映					【1号】循環冷却 【2号】循環冷却															
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）		現場作業	【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																				
	海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業		【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																				