

環境線量低減対策 スケジュール

対象分野	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月以降	備 考
			22	29	1	6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
放射線量低減対策	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実 績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ〔1回／3ヶ月〕 ○線量低減対策 ・1～4号機建屋周辺エリア（建物除去・路盤舗装 等） （予 定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒10月～11月（免震棟・ALPS周辺） ・構内全域の走行サーベイ〔1回／3ヶ月〕 ⇒8月（第2四半期分）、11月（第3四半期分） 	検討・設計																						
			■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ） 現場作業 構内全域の走行サーベイ																						2025年10月 1日～2026年3月31日実施予定 2025年度 5月、8月、11月、2月実施予定
	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実 績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2024年度 （予 定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（商期）） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2025年度	検討・設計																						
			■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング ■排水路対策 排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 現場作業 ■深浅測量 8月以降 現場作業予定																						（継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施）
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実 績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予 定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（1回／月） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計		1,2,3,4u放出量評価				1,2,3,4u放出量評価														（継続運用）		
			■2u,3u,4u 降下物測定 海水・海底土測定（発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖） 20km圏内 魚介類モニタリング	現場作業			2u	2u	3u 2u	1u 2u 4u	2u														