

環境総量低減対策 スケジュール

活 り 名	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月		11月				12月			1月			2月			3月			4月			5月以降	備 考	
			19	26	1	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
環境 線量 低減 対策	敷地内総量低減 ・段階的な総量低減	(実 績) ○総量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ○総量低減対策 ・1～4号機建屋周辺エリア (建物除去・路盤舗装 等) (予 定) ○総量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒10月15日～11月 (固体廃棄物貯蔵庫周辺) ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒12月 (第3四半期分)、2月 (第4四半期分)	検討・設計																							
		現場作業	■総量率測定 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュサーベイ)																						2025年10月 1日～2026年3月31日実施予定	
			構内全域の走行サーベイ																							2025年度 5月、9月、12月、2月実施予定
	放射線量低減	(実 績) 【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査 (浄化材の効果の確認) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2024年度 (予 定) 【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査 (浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査 (枝管サンプリング) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2025年度	検討・設計																							
		現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング																							(継続実施)
			地下水モニタリング																							(継続実施)
			■排水路対策 排水路モニタリング																							(継続実施)
			K排水路上流部調査 (浄化材の効果の確認)																							(継続実施)
			K排水路上流部調査 (枝管サンプリング)																							(継続実施)
排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理																								(継続実施)		
海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	■深浅測量																									
評 価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果 評価	(実 績) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定 (1回／月) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング (毎日～1回／月) ・20km圏内 魚介類モニタリング (1回／月 11点) ・茨城県沖における海水採取 (毎月) ・宮城県沖における海水採取 (毎月) (予 定) ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定 (1回／月) ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング (毎日～1回／月) ・20km圏内 魚介類モニタリング (1回／月 11点) ・茨城県沖における海水採取 (毎月) ・宮城県沖における海水採取 (毎月)	検討・設計			1,2,3,4u放出量評価			1,2,3,4u放出量評価															(継続運用)		
		現場作業	2u 3u1u	2u	2u	3u 2u 4u	2u 1u	2u																(継続実施)		
			降下物測定																						(継続実施)	
			海水・海底土測定 (発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)																						(継続実施)	
			20km圏内 魚介類モニタリング																						(継続実施)	

※走行ルート上に通行規制が多い為、11月から12月へ変更。